

GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA TRANSPORTNOG SUSTAVA ZA 2019. GODINU
ANNUAL TRANSMISSION SYSTEM MAINTENANCE PLAN FOR YEAR 2019.

MJESEC / MONTH	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA / MAINTENANCE LOCATION	UTJECAJ NA TRANSPORT/ ISPORUKU/PRIHVAT PLINA IMPACT ON TRANSMISSION/DELIVERY/GAS RECEIPT	TRAJANJE RADOVA / MAINTENANCE DURATION (h)	RASPOLOŽIVI KAPACITET / AVAILABLE CAPACITY (%)	AKTIVNOST / ACTIVITY
SIJEČANJ / JANUARY	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporku/prihvat plina. - no transmission system maintenance works that have impact on transmission / delivery / gas receipt have been planned.				
VELJAČA / FEBRUARY	MRS Podravske Sesvete	• IP Kalinovac 5 - 3 bar - Sesvete	2	0	Održavanje stanica Station works
OŽUJAK / MARCH	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporku/prihvat plina. - no transmission system maintenance works that have impact on transmission / delivery / gas receipt have been planned.				
TRAVANJ / APRIL	DN 450 Budrovac – Donji Miholjac (16. – 19.04.2019.) -odgođeno za lipanj. -delayed for june.	<ul style="list-style-type: none"> →MRS Sladojevci →MRS Slatina →MRS Čađavica →MRS Virjevo →MRS Virovitica →MRS Suhopolje 	72	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	MRS Vrbovec	• Vrbovec - 6 bar - Vrbovec	1	0	Održavanje stanica Station works
	MRS Grubišno Polje	• MRS Grubišno Polje	1	0	Održavanje stanica Station works
SVIBANJ / MAY	MRS Virje	• Virje - 3 bar - Novigrad	1	0	Održavanje stanica Station works
	MRS Sirač	• Sirač - 3 bar - Sirač • Sirač - 4,5 bar - Kamenolom Sirač	1	0	Održavanje stanica Station works
	DN 150 Novosejani – Bjelovar -odgođeno. -delayed.	→MRS Bjelovar	24	0	Radovi na plinovodu (na zahtjev treće strane) Pipeline works (third-party-request)
	DN 150 Dobrovac - Omanovac - Daruvar	<ul style="list-style-type: none"> • MRS Badljeva • MRS Doljani →MRS Daruvar →MRS Dobrovac • MRS Sirač 	18	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
LIPANJ / JUNE	DN 150 Zabok – Kumrovec -odgođeno srpanj - rujanj -delayed for july - september	<ul style="list-style-type: none"> →MRS Tuhejske Toplice →MRS Klanjec →MRS Kumrovec →MRS Dubrovčan 	32	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	BIS Knežinec MRS Varaždin 2 (između 20.06. i 25.06.2019. – obustava 32h. Točan termin radova bit će pravovremeno objavljen u "Mjesečnom planu obustava i ograničenja korištenja kapaciteta za 2019. godinu") -odgođeno za srpanj. -delayed for july.	<ul style="list-style-type: none"> →MRS Varaždin 1 →MRS Varaždin 2 →MRS Čerje-Tušno →MRS Ivanec →MRS Lepoglava →MRS Nedelišće →MRS Senikovec →MRS Mihovljan →MRS Mursko Središće →MRS Jalszabec 	32	0	Radovi na plinovodu i stanicama Pipeline and station works
	DN 450 Budrovac - Donji Miholjac (11. - 14.06.2019.)	<ul style="list-style-type: none"> • MRS Sladojevci • MRS Slatina • MRS Čađavica • MRS Virjevo • MRS Virovitica • MRS Suhopolje 	72	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	DN600 Ivanić Grad - Kutina PČ Ludina, KS Ludina (17. - 19.06.2019.)	• <u>UMS Dravszerdahely</u>	72	70	Radovi na plinovodu, spajanje kompresorske stanice na 75bar sustav plinovoda. Pipeline works, connection of compressor station to transmission system.
	DN 500 Rogatec – Zabok -odgođeno srpanj - rujanj -delayed for july - september	<ul style="list-style-type: none"> →MRS Krapina →MRS Rogatec 	48	0	Radovi na plinovodu (na zahtjev treće strane) Pipeline works (third-party-request)
	MRS Ludbreg -odgođeno -delayed	→MRS Ludbreg	2	0	Održavanje stanica Station works

MJESEC / MONTH	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA / MAINTENANCE LOCATION	UTJECAJ NA TRANSPORT/ ISPORUKU/PRIHVAT PLINA IMPACT ON TRANSMISSION/DELIVERY/GAS RECEIPT	TRAJANJE RADOVA / MAINTENANCE DURATION (h)	RASPOLOŽIVI KAPACITET / AVAILABLE CAPACITY (%)	AKTIVNOST / ACTIVITY
SRPANIJ / JULY	BIS Knežinec MRS Varaždin 2 DN 300 Knežinec - Varaždin II (13.07. - 14.07.2019.)	<ul style="list-style-type: none"> MRS Varaždin 1 MRS Varaždin 2 MRS Cerje Tužno MRS Ivanec MRS Lepoglava MRS Nedelišće MRS Šenkovec MRS Mihovljan MRS Mursko Središće MRS Jalžabet 	32	0	Radovi na plinovodu i stanici Pipeline and station works
	MRS Magadenovae (25.07.2019.) -odgođeno. / - delayed.	→MRS Magadenovae	12	0	Rekonstrukcija stanice Station works
	DN 500 Virovitica - Kutina (30.07.2019.) -odgođeno za 21.08.2019. -delayed for 21.08.2019.	→MRS Kutina II	24	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
KOLOVOZ / AUGUST	MRS Suha Žbuka (14.08.2019.) -otkazano / - cancelled.	→MRS Suha Žbuka	20	0	Održavanje stanica Station works
	OČS Legrad -odgođeno. / - delayed.	→MRS Donje Međimurje →MRS Legrad	24	0	Izgradnja stanice Station works
	DN 500 Zagreb - Ivanić Grad -odgođeno za rujan. -delayed for september.	→MRS Trstenik →MRS Dugo Selo →UMS Rogatec.	48	0 40	Održavanje stanica Station works
	DN 500 Virovitica - Kutina (20.08.2019.)	• MRS Kutina II	16	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	MRS Ivanja Reka (26.08. - 02.09.2019.) -odgođeno za rujan. -delayed for september.	→MRS Zagreb Istok	14	0	Rekonstrukcija stanice Station works
		→Ivanja Reka - 6 bar - Iv. Reka, Sesvete	72		
		→Ivanja Reka - 30 bar - TE-TO Zagreb	168		
→UMS Rogatec.	168	40			
DN 100 MRS Lipovljani - KS Lipovljani -otkazano / cancelled.	→Lipovljani - 18 bar - INA Lip. Jam.	16	0	Radovi na plinovodu Pipeline works	
RUJAN / SEPTEMBER	DN 200 Kutina - Dobrovac (11.09.2019.)	<ul style="list-style-type: none"> MRS Banova Jaruga MRS Poljana MRS Kukunjevac MRS Brezine MRS Gaj MRS Lipovljani 	24	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	MRS Ivanja Reka	• Ivanja Reka - 30 bar - TE-TO Zagreb	176	0	Rekonstrukcija stanice Station works
	MRS Ivanja Reka PČ Ivanja Reka	• MRS Zagreb Istok • Ivanja Reka - 6 bar - Iv. Reka, Sesvete	42	0	Rekonstrukcija stanice Station works
	DN 500 Zagreb - Ivanić Grad	<ul style="list-style-type: none"> MRS Trstenik MRS Dugo Selo →UMS Rogatec. 	48	0 40	Radovi na plinovodu Pipeline works
	DN 300 Donji Miholjac - Osijek	• MRS Osijek III	14	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	MRS Zagreb Jug	• MRS Zagreb Jug	168	0	Rekonstrukcija stanice Station works
	MRS Donji Andrijevci	• MRS Donji Andrijevci	10	0	Rekonstrukcija stanice Station works
	MRS Dobrovae -odgođeno za listopad. -delayed for october.	→Dobrovae - nova - 3 bar - Lipik	±	0	Održavanje stanica Station works
LISTOPAD / OCTOBER	DN 500 Pula - Karlovae -odgođeno za 2020. godinu. -delayed for year 2020.	→MRS Rijeka Istok →UMS Terminal Pula	24	0 0	Izgradnja stanice Station works
	MRS Dobrovac	• Dobrovac - nova - 3 bar - Lipik	1	0	Održavanje stanica Station works
STUDENI / NOVEMBER	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporku/prihvat plina. - no transmission system maintenance works that have impact on transmission / delivery / gas receipt have been planned.				
PROSINAC / DECEMBER					

V.19. 18.09.2019. (2)

NAPOMENA: Godišnji plan održavanja transportnog sustava odnosi se na aktivnosti planiranog održavanja, te su navedeni termini izvođenja aktivnosti okvirni. Točan datum izvođenja planiranih aktivnosti i trajanje obustava i/ili ograničenja biti će objavljeni 42 dana prije planiranih aktivnosti u "Mjesečnom planu obustava i ograničenja korištenja kapaciteta" na internet stranici PLINACRO d.o.o.

NOTICE: The Annual plan of transmission system maintenance refers to the activities of the planned maintenance and the stated dates of performing the activities are approximate. The exact dates of carrying out the planned activities, duration of suspensions and/or restrictions shall be published on the Plinacro's internet page in the "Monthly plan of suspensions and restrictions on the capacity use" 42 days before the planned activities.