

## PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA STANJE NA DAN 13.12.2013.

### I) Ugovori o javnoj nabavi

R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JN	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)
1	PN-PF-257/09/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	24.6.2009.	2.647.181,25	JEDNA GODINA	ORACLE HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	22.06.2010.	2.643.484,65
2	PN-PF-259/09/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	18.8.2009.	321.159,00	DVIJE GODINE	INFODOM d.o.o., ZAGREB	14.02.2011.	320.409,00
3	PN-PF-368/09-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	14.9.2009.	1.698.860,00	JEDNA GODINA	ORACLE HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	14.09.2010.	1.698.735,76
4	PN-PF-480/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	5.11.2009.	112.000,00	JEDNA GODINA	IN2 d.o.o., ZAGREB	31.12.2010.	72.800,00
5	PN-PF-556/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	18.12.2009.	144.000,00	30.09.2010.	AUDIT d.o.o., ZAGREB	30.09.2010.	144.000,00
6	PN-R-072/09-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.7.2009.	5.185.500,00	30.09.2010.	Konzorcij DVOKUT ECRO d.o.o., ZAGREB (nositelj ponude), GEOOPERATIVA d.o.o., ZAGREB i GEOCAD d.o.o., ZAGREB	30.09.2010.	4.993.500,00
7	PN-TU-316/09-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	29.5.2009.	199.950,00	08.07.2009.	MICRO - LINK d.o.o., ZAGREB	8.7.2009.	199.950,00
8	PN-STU-376/09-LR	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	14.8.2009.	267.176,00	JEDNA GODINA	DHMZ, ZAGREB	30.8.2010	267.176,00
9	PN-STU-479/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.12.2009.	137.988,00	JEDNA GODINA	METRONET d.d., ZAGREB	31.12.2009	137.988,00
10	PN-STU-542/09-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	31.12.2009.	393.600,00	31.12.2010.	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., ZAGREB	31.12.2010.	317.100,00
11	PN-T-778/08/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	7.1.2009.	149.375,00	JEDNA GODINA	AUTOPRIJEVOZNIK KUKEC ŽELJKO, KLOŠTAR IVANIĆ	07.01.2010.	34.400,00

12	PN-T-779/08/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	7.1.2009.	229.830,00	JEDNA GODINA	PILKAR-GOLUBIĆ, KOPRIVNICA	12.01.2010.	45.000,00
13	PN-T-780/08/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	7.1.2009.	187.227,00	JEDNA GODINA	FERONIA d.o.o., POPOVAČA	13.01.2010.	91.209,00
14	PN-T-783/08/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	8.1.2009.	226.069,00	JEDNA GODINA	ZITEX d.o.o., DONJI MIHOLJAC	18.01.2010.	121.745,00
15	PN-T-785/08/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	8.1.2009.	119.680,00	JEDNA GODINA	SOKOL d.o.o., VINKOVCI	18.01.2010.	55.829,00
16	PN-T-639/08-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.3.2009.	80.000,00	JEDNA GODINA	METRONET d.d., ZAGREB	28.2.2010	39.468,00
17	PN-T-760-08-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.3.2009.	1.498.252,00	20 MJESECI	SIEMENS d.d., ZAGREB	01.10.2010.	1.498.252,00
18	PN-T-682/08/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.3.2009.	55.353,60	JEDNA GODINA	ZVIM d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.03.2010.	55.352,80
19	PN-T-689/08/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.3.2009.	136.720,00	JEDNA GODINA	ZVIM d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.03.2010.	138.290,00
20	PN-T-703/08/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.3.2009.	158.720,00	JEDNA GODINA	ZVIM d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.03.2010.	158.720,00
21	PN-T-118/09/TP	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	31.3.2009.	204.744,00	DVIJE GODINE	VIPnet d.o.o., ZAGREB	31.03.2011.	204.744,00
22	PN-T-142/09/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	18.5.2009.	1.475.971,92	JEDNA GODINA	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., ZAGREB	14.05.2010.	1.262.465,71
23	PN-T-134-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	27.5.2009.	400.000,00	JEDNA GODINA	MARETON d.o.o., ZAGREB	27.05.2010.	392.110,00
24	PN-T-163-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.6.2009.	7.933.910,00	JEDNA GODINA	SIEMENS d.d., ZAGREB	04.06.2010.	7.933.910,00
25	PN-T-204-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	6.7.2009.	5.784.000,00	JEDNA GODINA	FEROMIHIN d.o.o., NOVOSELEC	6.7.2010	5.784.000,00

26	PN-T-832-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	7.7.2009.	626.990,00	31.08.2010.	PILKAR-GOLUBIĆ, KOPRIVNICA	31.08.2010.	626.990,00
27	PN-T-093-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	7.7.2009.	425.564,00	31.08.2010.	PILKAR-GOLUBIĆ, KOPRIVNICA	31.08.2010.	154.323,00
28	PN-T-101-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	7.7.2009.	1.781.250,00	TRI GODINE	CROSCO d.o.o., ZAGREB	08.07.2012.	1.270.980,00
29	PN-T-185/09/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.7.2009.	77.500,00	31.03.2010.	MULL TRANS d.o.o., SESVETE	31.03.2010.	56.250,00
30	PN-T-138/09-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.9.2009.	189.670,11	30 dana od datuma uvođenja Izvršitelja u posao	ZITEX d.o.o., DONJI MIHOLJAC	06.11.2009.	189.670,11
31	PN-T-271-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	3.9.2009.	633.355,00	JEDNA GODINA	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	31.07.2010.	349.727,70
32	PN-T-237-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	3.9.2009.	408.544,00	JEDNA GODINA	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	31.08.2010.	362.860,70
33	PN-T-127/09-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.9.2009.	210.244,00	JEDNA GODINA	SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o.	15.9.2010	176.270,00
34	PN-T-76,94,109,201/09-VLB (PN-T-076,/09-VLB; PN-T-094/09-VLB; PN-T-109/09-VLB; PN-T-201/09-VLB)	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.9.2009.	151.591,50	JEDNA GODINA	MACEL PLIN d.o.o., ZAGREB	21.9.2010	146.272,50
35	PN-T-079/A-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	7.9.2009.	130.106,00	JEDNA GODINA	ELOB d.o.o., ZAGREB,	07.09.2010.	78.250,10
36	PN-T-407/09-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	1.10.2009.	1.487.119,10	01.07.2010.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., ZAGREB	01.07.2010.	1.402.251,28
37	PN-T-431/09/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	23.10.2009.	320.560,00	01.11.2011.	EX-AGENCIJA, ZAGREB	01.11.2011.	205.790,00

38	PN-T-425/09-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.11.2009.	660.000,00	2.11.2010.	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	30.09.2010.	233.178,80
39	PN-T-401-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.11.2009.	276.397,00	JEDNA GODINA	ETALON-PLIN d.o.o., ZAGREB	19.11.2010	249.097,70
40	PN-T-440-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.11.2009.	2.242.935,00	JEDNA GODINA	FOTON PROMET d.o.o., SESVETE	23.11.2010	2.034.580,00
41	PN-T-383/09-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.12.2009.	136.517,69	JEDNA GODINA	DRAGER SAFETY d.o.o., ZAGREB	30.12.2010.	102.580,53
42	PN-T-286/08-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.12.2009.	3.066.400,00	31.10.2010.	ROSEN EUROPE B.V. OLDENZAAL, NIZOZEMSKA	31.10.2010.	3.066.400,00
43	PN-T-492/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.12.2009.	725.360,00	JEDNA GODINA OD UVOĐENJA U POSAO	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ GRAD	15.03.2011.	411.895,00
44	PN-IMO-218/1/09-VLB	DODATAK II B	25.5.2009.	649.024,00	27.05.2010.	ZVONIMIR SECURITY Trpimir Lučić k.d., ZAGREB	27.05.2010.	649.024,00
45	PN-IMO-218/2/09-VLB	DODATAK II B	25.5.2009.	1.340.210,00	27.05.2010.	SOKOL MARIĆ d.o.o., ZAGREB	27.05.2010.	1.335.552,00
46	PN-IMO-831/08-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	17.9.2009.	11.619.150,00	DVIJE GODINE od datuma uvođenja Izvršitelja u posao	GEOFOTO d.o.o. ZAGREB	17.09.2011.	11.135.172,00
47	PN-IMO-496/09-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.12.2009.	63.700,00	30 DANA	METROALFA d.o.o., ZAGREB	13.01.2010.	63.700,00
48	PN-IMO-508/09-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.12.2009.	48.925,00	30 DANA	VIZOR d.o.o., VARAŽDIN	14.01.2010.	48.925,00
49	PN-IMO-524/09-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	14.12.2009.	1.481.200,00	JEDNA GODINA	GEOFOTO d.o.o. ZAGREB	14.12.2010.	1.481.196,00
50	PN-P-143/09/TP	DODATAK II B	11.3.2009.	264.960,00	12 mjeseci	FUNDA d.o.o., ZAPREŠIĆ	31.03.2010.	224.000,00
51	PN-P-191/09-VLB	DODATAK II B	11.5.2009.	733.520,00	JEDNA GODINA	AKD - ZAŠTITA, ZAGREB	31.05.2010.	667.128,00
52	PN-P-359/09/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	13.6.2009.	246.778,68	3 godine	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	13.06.2012.	242.336,37

53	PN-P-181/09/TP/1	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.7.2009.	261.707,79	JEDNA GODINA	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	31.07.2010.	244.597,96
54	PN-P-070/09/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.8.2009.	1.212.136,56	60 mjeseci	PORSCHE LEASING d.o.o., ZAGREB	15.08.2014.	1.073.679,51
55	PN-P-181/09/TP/2	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	17.8.2009.	594.669,03	12 mjeseci	OSIGURANJE ZAGREB d.d., ZAGREB	30.09.2010.	593.727,15
56	PN-P-382/09/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.9.2009.	150.720,00	12 mjeseci	INFO ADITUS d.o.o., ZAGREB	04.10.2010.	150.720,00
57	PN-P-397/09/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	24.9.2009.	811.968,30	10 godina	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	24.09.2019.	362.920,78
58	PN-P-396/09-LR	DODATAK II B	31.8.2009.	94.392,00	JEDNA GODINA	PRO-AGENT, ZAGREB	31.8.2010	93.708,00
59	PN-P-366/09-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.9.2009.	499.775,00	JEDNA GODINA	INTER-SERVIS, ZAGREB	14.9.2010	487.823,75
60	PN-P-377/09/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.10.2009.	2.524.146,39	JEDNA GODINA	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	30.09.2010.	2.524.146,39
61	PN-P-419/09-MM	DODATAK II B	3.11.2009.	87.375,00	4 MJESECA	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠUNIĆ I PARTNERI, ZAGREB	04.03.2010.	73.650,00
62	PN-P-433/09/TP/2	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	17.11.2009.	2.155.649,36	PET GODINA	EUROLEASING d.o.o., ZAGREB	17.11.2014.	1.693.737,28
63	PN-P-433/09/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	25.11.2009.	3.838.292,45	PET GODINA	ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o., ZAGREB	25.11.2014.	3.361.336,39
64	PN-P-564/09/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	28.12.2009.	842.435,00	DESET GODINA	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	28.12.2019.	360.589,64
65	PN-P-614/09/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.12.2009.	159.697,01	JEDNA GODINA	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	31.12.2010.	141.055,00
66	PN-UP-690-08-ZŠ	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	23.1.2009.	5.334.127,00	30.09.2010.	CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB	30.09.2010.	5.226.078,19
67	PN-U-403/09/TP	DODATAK II B	2.9.2009.	360.000,00	JEDNA GODINA	LAKTIĆ & PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO, ZAGREB	01.07.2010.	360.000,00
68	PN-U-559/09/TP	DODATAK II B	23.11.2009.	4.300.000,00	JEDNA GODINA	PAUL, HASTINGS, JANOFSKY & WALKER (EUROPE) LLP, U.K.	23.11.2011.	1.119.187,35

69	PN-I-431/08-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.01.2009.	25.912.653,80	DVIJE GODINE	PRO-SILVA d.o.o., Zagreb	29.12.2010.	25.912.175,25
70	PN-R-499/08-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	03.02.2009.	700.000,00	DVIJE I POL GODINE	FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Varaždin	31.03.2012.	700.000,00
71	PN-I-430/08-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	04.02.2009.	4.089.394,21	JEDNA I POL GODINA	PRO-SILVA d.o.o., Zagreb	20.07.2010.	3.753.132,71
72	PN-I-799/08-MB	DODATAK II B	25.02.2009.	298.724,00	33 RADNA DANA OD DATUMA ODREĐENOG U ODOBRENJU KONZERVATORSKOG ODJELA	MINISTARSTVO KULTURE, Zagreb	27.07.2009.	295.000,00
73	PN-I-800/08-MB	DODATAK II B	25.02.2009.	346.640,00	33 RADNA DANA OD DATUMA ODREĐENOG U ODOBRENJU KONZERVATORSKOG ODJELA	MINISTARSTVO KULTURE, Zagreb	25.08.2009.	300.000,00
74	PN-I-801/08-MB	DODATAK II B	25.02.2009.	390.000,00	150 RADNIH DANA	MINISTARSTVO KULTURE, Zagreb	15.11.2010.	18.337,74
75	PN-I-802/08-MB	DODATAK II B	25.02.2009.	390.000,00	150 RADNIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	MINISTARSTVO KULTURE, Zagreb	150 RADNIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	
76	PN-I-564/08-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	18.03.2009.	299.000,00	15 DANA OD UVOĐENJA U POSAO	INVESTINŽENJERING d.o.o., Zagreb	09.04.2010.	299.000,00
77	PN-I-697/08-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.3.2009.	91.000,00	19.11.2010.	GEO-VV d.o.o., Rijeka	08.11.2010.	91.000,00
78	PN-I-051/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	07.04.2009.	165.000,00	240 DANA	INOCON d.o.o., Zagreb	01.03.2010.	165.000,00
79	PN-R-249/09-DT	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	15.04.2009.	116.000,00	31.05.2011.	OIKON d.o.o., Zagreb	18.03.2011.	116.000,00
80	PN-I-680/08-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.04.2009.	12.789.651,66	JEDNA GODINA	PU MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.O.O. I GP KRK D.O.O.	31.05.2010.	12.789.651,66

81	PN-I-103/09-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	27.4.2009.	213.918,00	18.05.2010.	GEOOPERATIVA d.o.o., ZAGREB	17.05.2010.	213.918,00
82	PN-I-617/08-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.04.2009.	3.838.440,21	240 DANA	ECOS d.o.o., Zagreb	29.01.2010.	3.838.440,21
83	PN-I-272/09-MB	DODATAK II B	21.05.2009.	65.700,00	22 RADNA DANA	MINISTARSTVO KULTURE	19.10.2009.	55.500,00
84	PN-I-325/09-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	27.05.2009.	319.000,00	45 DANA	ĐURO ĐAKOVIĆ d.d., Slavonski Brod	08.06.2010.	319.000,00
85	PN-I-182/09-MB	DODATAK II B	04.06.2009.	317.000,00	160 RADNIH DANA	MINISTARSTVO KULTURE	19.11.2010.	261.699,19
86	PN-I-821/08-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	24.06.2009.	15.232.571,20	10 MJESECI	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	26.02.2010.	15.232.571,20
87	PN-I-183-A/09-MB	DODATAK II B	02.07.2009.	3.236.560,00	JEDNA GODINA	GEOARHEO d.o.o., Zagreb	07.07.2010.	3.236.560,00
88	PN-I-390/09-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	28.07.2009.	241.539,00	DO 01.03.2010.	EX-AGENCIJA, ZAGREB	26.02.2010.	241.539,00
89	PN-I-183-B/09-MB	DODATAK II B	03.08.2009.	1.250.000,00	JEDNA GODINA	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD, Zagreb	19.03.2010.	1.250.000,00
90	PN-I-395/09-DT	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	3.8.2009.	22.750,00	19.11.2010.	GEO-VV d.o.o., Rijeka	08.11.2010.	22.750,00
91	PN-R-187/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	03.08.2009.	5.496.000,00	03.08.2013.	OIKON d.o.o., Zagreb	04.03.2013.	5.496.000,00
92	PN-I-411/09-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	26.08.2009.	305.000,00	15 dana od dana uvođenja u posao	INVESTINŽENJERING d.o.o., Zagreb	18.02.2010.	305.000,00

93	PN-I-050/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	03.09.2009.	67.283.312,35	100-180 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	100-180 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	66.586.631,12
94	PN-I-045/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	03.09.2009.	90.571.639,51	180-240 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	MONTMONTAŽA PLINOVODOVOD d.o.o., Zagreb	30.11.2010.	90.571.639,51
95	PN-I-049/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	04.09.2009.	85.048.399,73	300 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	ZM-MONTAG d.o.o.m Zagreb	27.05.2011.	85.048.410,70
96	PN-I-547/09-DT	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	24.11.2009.	1.150.000,00	30 dana od dana uvođenja u posao	INVESTINŽENJERING d.o.o., ZAGREB	19.05.2010.	1.150.000,00
97	PN-I-516/09-MB	DODATAK II B	30.11.2009.	1.057.590,00	60 DANA OD UVOĐENJA U POSAO	ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE, PULA	04.05.2010.	1.057.590,00
98	PN-R-678/08-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	17.12.2009.	14.633.736,21	31.12.2011.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., Zagreb	31.12.2011.	14.581.060,16
99	PN-I-515/09-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.12.2009.	197.000,00	365 KALENDARSKIH DANA	FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE	11.01.2010.	197.000,00
100	PN-I-448-A/09-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	24.12.2009.	730.150,00	360 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	EKONERG d.o.o., ZAGREB	09.12.2010.	730.150,00
101	PN-I-448-C/09-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	24.12.2009.	498.350,00	200 i 300 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	ELEKTROPROJEKT d.d., ZAGREB	200 i 300 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	498.350,00
102	PN-I-448-B/09-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	22.12.2009.	1.168.000,00	1.12.2012	INP d.o.o., ZAGREB	30.11.2012.	878.450,00
103	PN-I-466/483/08-MB	USLUGE IZ DODATKA II. B	17.10.2008.	9.499.520,00	31.12.2011.	AGIT d.o.o., Zagreb	31.12.2011.	7.777.620,04

104	PN-R-743/07-FD	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	7.3.2008.	29.807.450,00	31.12.2011.	KING ICT D.O.O., ZAGREB	31.12.2011.	29.807.450,00
105	PN-I-543/08-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	18.12.2008.	39.852.169,73	240 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	PU ZAGREB MONTAŽA D.O.O. I ZM-MONTAG D.O.O.	31.12.2010.	39.295.146,07
106	PN-I-162/08-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	3.7.2008.	320.000,00	240 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	INSTITUT GRADEVINARSTVA HRVATSKE DD, ZAGREB	31.12.2010.	280.000,00
107	PN-I-142/08-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.7.2008.	2.104.410,00	90 DANA OD UVOĐENJA U POSAO PO SVAKOM PROJEKTU	ĐURO ĐAKOVIĆ d.d., Slavonski Brod	01.07.2011.	1.623.402,00
108	PN-T-513/07-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	6.12.2007.	5.988.192,84	20 MJESECI	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., ZAGREB	01.07.2010.	5.776.500,10
109	PN-T-459/09-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.1.2010.	118.806,60	1 GODINA i 4 MJESECA	BRAMONT d.o.o., KAŠINA	31.3.2011	72.716,20
110	PN-T-461/09-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.1.2010.	221.309,00	1 GODINA i 4 MJESECA	BRAMONT d.o.o., KAŠINA	31.3.2011	133.899,00
111	PN-T-483/09-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.1.2010.	222.350,00	1 GODINA i 4 MJESECA	BRAMONT d.o.o., KAŠINA	31.3.2011	91.740,00
112	PN-P-672/09-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	6.2.2010.	360.000,00	04.02.2011.	PALADIJ, ZAGREB	31.01.2011.	354.066,87
113	PN-T-520/09-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	12.1.2010.	546.766,00	1 GODINA i 4 MJESECA	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.3.2011	151.387,50
114	PN-T-463,464,465/09-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	12.1.2010.	438.770,00	1 GODINA i 4 MJESECA	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.3.2011	279.535,00
115	PN-T-460/09-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	12.1.2010.	129.525,00	1 GODINA i 4 MJESECA	GAMONT d.o.o., ZAGREB	31.3.2011	17.475,00

116	PN-I-656/09-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	12.1.2010.	82.016,80	do 30.01.2010.	ECOS d.o.o., ZAGREB	29.01.2010.	15.985,07
117	PN-I-535/09-GB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	13.1.2010.	1.112.921,66	180 dana	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	27.01.2010.	1.112.921,66
118	PN-I-650/09-DT	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	13.1.2010.	19.705,50	13.02.2010.	GEODETSKI ZAVOD, SPLIT	12.02.2010.	19.705,50
119	PN-IP-562/09-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	20.1.2010.	5.000.000,00	DO 31.12.2010.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠEPAROVIĆ, ŠREHAR I GAVRANIĆ, ZAGREB	31.12.2010.	3.991.962,33
120	PN-T-482/09-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.1.2010.	280.793,00	1 GODINA I 4 MJESECA	STSI d.o.o., ZAGREB	31.3.2011	91.685,00
121	PN-P-628/09/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	21.1.2010.	169.098,28	JEDNA GODINA	EUROHERC OSIGURANJE d.d., ZAGREB	21.01.2011.	169.098,21
122	PN-I-653/09-DT	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	21.1.2010.	88.000,00	20.12.2009.	EKONERG d.o.o., ZAGREB	20.12.2009.	88.000,00
123	PN-P-649/09/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	22.1.2010.	216.954,65	60 mjeseci	ERSTE & STEIERMARKISCHE S- LEASING d.o.o., ZAGREB	27.06.2011.	56.702,09
124	PN-IP-627/09-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	25.1.2010.	3.000.000,00	31.12.2010.	ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ-KOLOGRANIĆ	31.12.2010.	2.998.703,77
125	PN-IP-626/09-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	25.1.2010.	3.000.000,00	31.12.2010.	ODVJETNIK BORIS KELEMEN	31.12.2010.	2.599.668,18
126	PN-I-645/09-GB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	28.1.2010.	937.754,15	180 dana	MONTMONTAŽA- PLINOVODOVOD d.o.o., ZAGREB	29.01.2010.	937.754,12
127	PN-T-015/10-LR	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	5.2.2010.	129.620,00	46 DANA	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	18.3.2010	126.620,00
128	PN-T-111/10-LR	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	25.2.2010.	88.500,00	2 DANA	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	26.2.2010	88.500,00

129	PN-P-69/10-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	25.3.2010.	88.320,00	01.04.2010. do 31.03.2011	ŠTROLE UGOSTITELJSTVO d.o.o., ZAGREB	31.03.2011.	80.960,00
130	PN-P-69-1/10-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	25.3.2010.	176.640,00	01.04.2010. do 31.03.2011	FUNDA d.o.o., ZAPREŠIĆ	31.03.2011.	159.400,00
131	PN-T-583-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	29.3.2010.	150.711,00	JEDNA GODINA	SOKOL d.o.o., VINKOVCI	31.12.2010	120.568,80
132	PN-T-581-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.4.2010.	137.576,80	JEDNA GODINA	FOTON-PROMET d.o.o., SESVETE	31.12.2010	110.061,44
133	PN-T-578-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.4.2010.	160.763,40	JEDNA GODINA	OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU DRAGO MARJANOVIĆ, KARLOVAC	31.12.2010	160.763,40
134	PN-I-170/10-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	6.4.2010.	276.493,98	30 DANA OD STUPANJA NARUDŽBE NA SNAGU	HEP, ELEKTRA SLAVONSKI BROD	11.06.2010.	276.493,98
135	PN-T-514/09-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	22.4.2010.	85.080,00	JEDNA GODINA	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.8.2010	85.080,00
136	PN-R-243/10-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	22.4.2010.	38.000,00	22.04.2010.	THE WESTIN, ZAGREB	22.04.2010.	38.000,00
137	PN-T-014/10/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	28.4.2010.	1.336.417,50	31.12.2010.	MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ GRAD	29.12.2010.	1.133.417,50
138	PN-UJ-268/10-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	4.5.2010.	69.200,50	01.06.2010.	MILENIJ HOTEL, OPATIJA	01.06.2010.	69.200,50
139	PN-P-169/10-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	5.5.2010.	302.760,00	JEDNA GODINA	OMEGA SOFTWARE d.o.o., ZAGREB	30.06.2011.	302.760,00
140	PN-PF-144/10-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	11.5.2010.	680.863,76	DO 31.05.2011.	ORACLE HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	31.05.2011.	680.863,76
141	PN-I-50/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.5.2010.	338.050,00	30 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	KADUCEJ d.o.o., SPLIT	14.07.2010.	338.050,00
142	PN-T-648-09-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	12.5.2010.	217.474,86	31.12.2010.	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.12.2010	217.474,86
143	PN-IMO-083/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	12.5.2010.	545.361,24	31.12.2010.	ID 90 d.o.o., ZAGREB	31.12.2010.	541.277,34
144	PN-IMO-174/10-VLB	USLUGA IZ DODATKA II B	12.5.2010.	100.608,00	15 DANA	ZVONIMIR SECURITY, ZAGREB	27.05.2010.	100.608,00

145	PN-I-61/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	12.5.2010.	1.557.400,00	100 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	GEOARHEO d.o.o., ZAGREB	02.09.2010.	1.557.400,00
146	PN-I-62/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	12.5.2010.	1.405.000,00	90 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	GEOARHEO d.o.o., ZAGREB	29.09.2010.	1.405.000,00
147	PN-I-267/10-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	24.5.2010.	280.160,69	60 DANA OD STUPANJA NARUDŽBE NA SNAGU	HEP, KARLOVAC	25.11.2010.	280.160,69
148	PN-I-277/10-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	27.5.2010.	286.000,00	20 DANA OD UVOĐENJA U POSAO	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	29.07.2010.	286.000,00
149	PN-T-615/09-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.5.2010.	736.813,00	JEDNA GODINA	SPECIJALNA OPREMA, LUČKO	31.05.2011.	732.644,00
150	PN-I-195/10-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.5.2010.	196.000,00	150 dana	FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB	09.11.2010.	196.000,00
151	PN-I-197/10-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.5.2010.	198.000,00	JEDNA GODINA	FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB	31.12.2012.	198.000,00
152	PN-I-200/10-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.5.2010.	91.000,00	210 DANA	FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB	9.11.2010	91.000,00
153	PN-I-202/10-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.5.2010.	200.000,00	JEDNA GODINA	FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB	05.05.2011.	200.000,00
154	PN-IMO-177/10-VLB	USLUGA IZ DODATKA II B	1.6.2010.	677.600,00	JEDNA GODINA	AKD ZAŠTITA, ZAGREB	27.05.2011.	674.660,00
155	PN-UP-286/10-LR	USLUGA IZ DODATKA II B	1.6.2010.	17.000,00	1 DAN	NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	8.6.2010	3.500,09
156	PN-UP-273/10-LR	USLUGA IZ DODATKA II B	7.6.2010.	29.000,00	1 DAN	RESTAURANT ŠESTINSKI LAGVIĆ, ZAGREB	8.6.2010	10.172,92

157	PN-T-003/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.6.2010.	184.715,55	01.12.2010.	WERKOS d.o.o. I INTOS d.o.o., OSIJEK	01.12.2010.	179.425,55
158	PN-IMO-175/10-VLB	USLUGA IZ DODATKA II B	9.6.2010.	1.785.000,00	JEDNA GODINA	SOKOL MARIĆ, ZAGREB	27.05.2011.	1.568.770,00
159	PN-IMO-176/10-VLB	USLUGA IZ DODATKA II B	9.6.2010.	728.000,00	JEDNA GODINA	ZVONIMIR SECURITY k.d., ZAGREB	27.05.2011.	723.520,00
160	PN-T-024/10-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.6.2010.	1.361.450,00	30.09.2011.	ROSEN EUROPE B.V., NIZOZEMSKA	12.09.2011.	1.361.450,00
161	PN-I-64/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.6.2010.	938.000,00	180 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	ZAJEDNIČKA PONUDA KAUKAL, SPLIT, MUZEJ GRADA KAŠTELA	06.12.2010.	938.000,00
162	PN-R-138/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.6.2010.	470.000,00	14.06.2012. 14.06.2013.	OIKON d.o.o. (vodeći član), EKONERG d.o.o., INSTITUT IGH d.d. i DVOKUT ECRO d.o.o.	14.06.2013.	470.000,00
163	PN-P-280/10/TP	USLUGA IZ DODATKA II B	24.6.2010.	360.000,00	JEDNA GODINA	LAKTIĆ & PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO, ZAGREB	24.06.2011.	360.000,00
164	PN-IMO-670/09-DT	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	29.6.2010.	973.610,00	29.6.2011.	GISDATA d.o.o., ZAGREB	29.6.2011.	973.610,00
165	PN-T-162/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	6.7.2010.	98.500,44	10 DANA	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD	16.7.2010	98.500,00
166	PN-T-140/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	6.7.2010.	1.549.350,00	JEDNA GODINA OD UVOĐENJA U POSAO	KONČAR - KET d.d., ZAGREB I PA-EL d.o.o., V. TRGOVIŠĆE	21.07.2011.	1.200.550,00
167	PN-UP-264/10-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	6.7.2010.	114.000,00	JEDNA GODINA	ENERGETIKA MARKETING d.o.o., ZAGREB	06.07.2011.	113.640,00
168	PN-I-257/10-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	6.7.2010.	799.430,00	30.07.2010.	GEOARHEO d.o.o., ZAGREB	07.07.2010.	799.430,00
169	PN-T-72,84,88,91/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.7.2010.	153.330,00	4 MJESECA	SPECIJALNA OPREMA d.o.o., LUČKO	18.10.2010	151.620,00
170	PN-STU-269/10-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	12.7.2010.	184.788,00	30 DANA	MIKRO-LINK d.o.o., ZAGREB	11.08.2010.	184.788,00

171	PN-T-002/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.7.2010.	367.648,00	30.05.2011.	PILKARD-GOLUBIĆ, KOPRIVNICA	30.05.2011.	347.522,00
172	PN-T-023/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.7.2010.	355.742,74	31.12.2010.	PILKARD-GOLUBIĆ, KOPRIVNICA	26.11.2010.	351.201,74
173	PN-T-013/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.7.2010.	223.105,00	30 DANA OD UVOĐENJA U POSAO	PILKARD-GOLUBIĆ, KOPRIVNICA	30.11.2010.	173.935,00
174	PN-T-005-10-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	20.7.2010.	177.560,00	31.12.2010.	IDEO PROJEKT d.o.o., KLOŠTAR IVANIĆ	31.12.2010	177.560,00
175	PN-T-663/09-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	22.7.2010.	136.701,00	31.03.2011.	ZVIM d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.03.2011.	136.701,00
176	PN-T-001/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	22.7.2010.	161.850,00	31.05.2011.	ZVIM d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.05.2011.	161.850,00
177	PN-T-317/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	22.7.2010.	114.526,20	31.05.2011.	ZVIM d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.05.2011.	102.658,20
178	PN-T-666/09-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.7.2010.	55.756,08	31.05.2011.	ZVIM d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.05.2011.	51.277,68
179	PN-I-240/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	26.7.2010.	1.820.000,00	120 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO PO SVAKOM PROJEKTU	GEOARHEO d.o.o., ZAGREB	13.12.2010.	1.820.000,00
180	PN-T-678-10-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	27.7.2010.	124.538,00	31.12.2010.	TERRA PLIN d.o.o., ZAGREB	31.12.2010	124.538,00
181	PN-T-677-10-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.7.2010.	51.424,00	31.12.2010.	OBRT PATAFTA I SINOVI, ČAKOVEC	31.12.2010	51.424,00
182	PN-T-006-10-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.7.2010.	99.776,00	31.12.2010.	OBRT PATAFTA I SINOVI, ČAKOVEC	31.12.2010	99.776,00
183	PN-T-239/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.8.2010.	229.000,00	JEDNA GODINA	DOMECO d.o.o., ZAGREB i TPK ZAVOD d.d., ZAGREB	02.08.2012.	229.000,00
184	PN-T-185/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.8.2010.	108.146,00	30 DANA	STSI d.o.o., ZAGREB	29.10.2010	90.826,00
185	PN-STU-355/10-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	2.8.2010.	247.296,00	JEDNA GODINA	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, ZAGREB	31.07.2011.	247.296,00

186	PN-T-223/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.8.2010.	449.713,52	8 MJESECI	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	31.7.2011	345.682,42
187	PN-T-011-10-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	9.8.2010.	55.824,00	31.12.2010.	ZITEX d.o.o., DONJI MIHOLJAC	31.12.2010	55.824,00
188	PN-T-016-10-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.8.2010.	84.705,00	31.12.2010.	FOTON-PROMET d.o.o., SESVETE	31.12.2010	84.705,00
189	PN-T-201/10/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.8.2010.	849.530,00	JEDNA GODINA	FEROMIHIN d.o.o., NOVOSELEC	19.08.2011.	843.562,00
190	PN-T-237/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.8.2010.	153.436,00	4 MJESECA	STSI d.o.o., ZAGREB	15.12.2010	116.580,00
191	PN-T-238/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.8.2010.	137.566,80	45 DANA	VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., VINKOVCI	03.10.2010.	132.459,58
192	PN-P-416/10/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	20.8.2010.	37.508,10	4 mjeseca	BASLER OSIGURANJE ZAGREB d.d., ZAGREB	31.12.2010.	37.508,10
193	PN-P-417/10/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	20.8.2010.	65.426,95	4 mjeseca	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	31.12.2010.	46.854,00
194	PN-P-418/10/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	20.8.2010.	631.036,60	4 mjeseca	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	29.11.2010.	631.036,60
195	PN-P-334/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.8.2010.	64.850,00	OŽUJAK 2011	OKTOGON d.o.o., SLAVONSKI BROD	24.9.2010	64.850,00
196	PN-I-51/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.8.2010.	1.738.150,00	115 KALENDARSKIH DANA OD UVOĐENJA U POSAO	KADUCEJ, SPLIT	31.12.2010.	1.738.150,00
197	PN-PF-232/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.9.2010.	216.000,00	15.03.2011.	DELOITTE d.o.o., ZAGREB	15.03.2011.	216.000,00
198	PN-PF-362/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.9.2010.	186.680,00	JEDNA GODINA	INFO ADITUS d.o.o., ZAGREB	1.3.2011	186.680,02
199	PN-T-199,205/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.9.2010.	288.905,00	60 DANA	FOTON PROMET d.o.o., SESVETE	14.11.2010.	268.875,00

200	PN-T-219/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	20.9.2010.	93.374,00	JEDNA GODINA	OMV-INDOIL d.o.o., GORNJI STUPNIK	31.12.2010	93.374,00
201	PN-I-444/10-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	22.9.2010.	245.000,00	30.09.2010.	GEOARHEO, ZAGREB	29.09.2010.	245.000,00
202	PN-PF-413/10-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	24.9.2010.	1.579.939,80	JEDNA GODINA	ORACLE HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	27.08.2011.	1.523.737,50
203	PN-I-442/10-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	27.9.2010.	35.000,00	30 KALENDARSKIH DANA	KADUCEJ, SPLIT	31.10.2010.	35.000,00
204	PN-T-396/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	5.10.2010.	122.800,00	30 DANA	FASEK ENGINEERING AND TRADING d.o.o., ZAGREB	9.11.2010	122.800,00
205	PN-T-384/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	5.10.2010.	80.904,50	20 DANA	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD	28.2.2011	73.360,50
206	PN-STU-391/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	5.10.2010.	137.988,00	JEDNA GODINA	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., ZAGREB	30.11.2011	137.988,00
207	PN-T-395/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	6.10.2010.	102.600,00	30 DANA	FASEK ENGINEERING AND TRADING d.o.o., ZAGREB	9.11.2010	102.600,00
208	PN-T-370/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	12.10.2010.	82.568,30	7 DANA	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD	20.10.2010.	79.526,31
209	PN-PF-345/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.10.2010.	122.000,00	11.03.2011.	AUDIT d.o.o., ZAGREB	11.03.2011.	122.000,00
210	PN-T-378/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.10.2010.	178.200,00	30 DANA	ELOB d.o.o., ZAGREB	14.11.2010.	178.200,00
211	PN-IMO-517/10-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	21.10.2010.	94.392,00	31.08.2011.	PRO-AGENT, ZAGREB	31.08.2011.	78.660,00
212	PN-P-475/10-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	25.10.2010.	113.606,25	30.11.2010.	INTER-SERVIS, ZAGREB	30.11.2010.	102.122,50
213	PN-I-474/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	25.10.2010.	316.752,20	15 KALENDARSKIH DANA OD UVODENJA U POSAO	TVIM d.o.o., LEKENIK	22.12.2010.	179.987,10

214	PN-I-411/10-MB	USLUGA IZ DODATKA II B	25.10.2010.	179.818,50	60 DANA OD UVOĐENJA U POSAO	MACUKA, SV. PETAR U ŠUMI	31.12.2010.	165.521,90
215	PN-T-427/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	5.11.2010.	110.410,00	4 MJESECA	KONČAR UGOSTITELJSKA OPREMA d.o.o., ZAGREB	08.03.2010.	110.410,00
216	PN-T-565/10-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	8.11.2010.	110.965,60	7 DANA OD STUPANJA NARUDŽBE NA SNAGU	MONTMONTAŽA PLINOVODOVOD, ZAGREB	10.12.2010.	110.965,60
217	PN-IMO-388/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.11.2010.	938.970,00	28.01.2011.	HEMCO d.o.o., ĐAKOVO	11.02.2011.	938.970,00
218	PN-T-412/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.11.2010.	235.510,00	30 DANA	PRIMAT - LOGISTIKA d.o.o., HRVATSKI LESKOVAC	11.12.2010.	235.510,00
219	PN-PF-470/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	12.11.2010.	423.205,00	30 DANA	COMMUNITER AD DECUS d.o.o., ZAGREB	29.11.2010	423.205,00
220	PN-I-529/10-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	16.11.2010.	340.800,00	60 KALENDARSKIH DANA OD SKLAPANJA DODATKA	GEOARHEO, ZAGREB	10.1.2011.	340.800,00
221	PN-IMO-462/10-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.11.2010.	156.130,00	31.12.2010.	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.12.2010	156.130,00
222	PN-IMO-461/10-ZŠ	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.11.2010.	64.896,00	31.12.2010.	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.12.2010	64.896,00
223	PN-I-454/10-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	23.11.2010.	433.000,00	DO 25.05.2011.	PRIMAKON d.o.o., ZAGREB	DO 25.05.2011.	385.000,00
224	PN-PF-576/10-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	23.11.2010.	237.464,96	DO 31.05.2011.	ORACLE HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	DO 31.05.2011.	237.464,96
225	PN-T-476/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	3.12.2010.	4.096.800,00	JEDNA GODINA	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD	03.12.2011.	4.086.580,00
226	PN-PF-498/10/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	3.12.2010.	782.089,00	60 dana	STORM COMPUTERS d.o.o., ZAGREB	30.12.2010.	782.089,00
227	PN-T-450/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	6.12.2010.	250.000,00	60 DANA	MAŠINOPROJEKT d.o.o., ZAGREB	4.2.2011	250.000,00

228	PN-R-303/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	9.12.2010.	1.898.000,00	09.12.2013	ZAJEDNIČKA PONUDA INP, ZAGREB; EKONERG, ZAGREB I ELEKTROPROJEKT, ZAGREB		1.557.400,00
229	PN-PF-544/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	9.12.2010.	112.000,00	JEDNA GODINA	IN2 d.o.o., ZAGREB	31.12.2011.	86.800,00
230	PN-R-469/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.12.2010.	190.000,00	120 DANA	DVOKUT ECRO d.o.o., GEOOPERATIVA d.o.o., GEO-CAD d.o.o., ZAGREB	08.04.2011.	190.000,00
231	PN-T-456/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.12.2010.	77.800,00	TRAVANJ 2011	KAPITEL d.o.o., IVANIČ GRAD	18.3.2011	77.800,00
232	PN-R-460/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.12.2010.	1.268.000,00	90 DANA OD UVOĐENJA U POSAO	EKONERG d.o.o., ELEKTROPROJEKT d.d. i INSTITUT IGH d.d., ZAGREB	30.06.2011.	1.268.000,00
233	PN-T-507/10-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	20.12.2010.	3.653.908,00	20.12.2011.	FEROMIHIN d.o.o., NOVOSELEC	20.12.2011.	3.532.648,00
234	PN-I-522/10-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	21.12.2010.	427.614,00	JEDNA GODINA	EX-AGENCIJA d.o.o., ZAGREB	21.12.2011.	427.613,96
235	PN-PF-595/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	24.12.2010.	2.726.047,65	JEDNA GODINA	KING ICT d.o.o., ZAGREB	30.12.2010	2.726.047,65
236	PN-IMO-506/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	29.12.2010.	126.000,00	30 DANA	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., ZAGREB	29.1.2011	126.000,00
237	PN-PF-548/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.12.2010.	777.400,00	JEDNA GODINA	EVELLO d.o.o., ZAGREB	31.12.2011.	513.745,00

238	PN-T-194/10/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.07.2010.	2.247.500,00	JEDNA GODINA	KONČAR - KET d.o.o., ZAGREB	30.07.2011.	2.229.300,00
239	PN-I-640/09-GB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	30.04.2010.	2.012.024,24	60 DANA	HRVATSKE ŠUME, ZAGREB	29.06.2010.	2.012.024,24
240	PN-I-398/08-GB, PN-I-397/08-MB	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK		108.289.456,10		GHIZZONI S.p.A. Italija		108.289.456,10
241			30.01.2009.		210 DANA		13.12.2010.	
242	PN-I-387/08-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	05.12.08.	9.093.878,55	08/2015.g.	CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., Zagreb	08/2015.g.	8.932.469,07
243	PN-I-662/07-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	06.05.08.	15.466.350,00	31.12.2011.	CROATIAINSPECT, d.o.o., ZAGREB	31.07.2010.	6.953.848,21
244	PN-I-259/08-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	09.09.2008.	840.000,00	3 godine	OIKON d.o.o. Zagreb	20.07.2013.	823.840,40
245	PN-I-225-1/08	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	28.08.2008.	1.288.422,00	2 godine	OIKON d.o.o. Zagreb	31.12.2011.	648.450,50
246	PN-I-532/08-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	20.02.2009.	14.435.000,00	20.02.2012.	FASEK ENGINEERING AND PRODUCTION GmbH, Austrija	20.02.2012.	14.292.910,52

247	PN-I-531/08-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	25.02.2009.	7.923.398,40	TRI GODINE	FEROMHIN d.o.o., NOVOSELEC	05.11.2013.	7.662.933,14
248	PN-I-580/07-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	07.04.2009.	63.972.600,00	31.12.2011. 30.09.2012.	ARKA 96, d.o.o., Kutina	30.09.2012.	50.216.014,53
249	PN-T-198-09-ZŠ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	17.04.2009.	923.786,16	01.05.2010.	KUKEC d.o.o., KLOŠTAR IVANIĆ	01.05.2010.	923.786,16
250	PN-I-311/09-DT	VODIČ EIB-a IZRAVNA POGODBA	01.06.2009.	337.668,97	31.08.2015.	CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., Zagreb	31.08.2015.	
251	PN-I-530/08-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	15.07.2009.	157.400.000,00	31.01.2010.	UMRAN, Turska 21.556.774,90 EUR	23.01.2010.	157.321.300,00
252	PN-I-040/09-GB	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	29.07.2009.	178.526.545,58	360 DANA	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	09.12.2010.	178.526.545,58
253	PN-I-630/08-GB	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	31.07.2009.	12.386.506,32	TRI GODINE	FASEK ENGINEERING AND TRADING d.o.o., ZAGREB	28.12.2012.	12.378.149,16
254	PN-I-852/08-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	14.09.2009.	72.380.015,36	31.03.2010.	UMRAN, TURSKA	31.03.2010.	72.380.015,36
255	PN-I-853/08-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	17.09.2009.	82.490.000,00	01.04.2010.	CPW, GRČKA	01.04.2010.	82.704.474,00
256	PN-I-854/08-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	18.09.2009.	89.120.590,00	12.05.2010.	NOKSEL, TURSKA	12.05.2010.	89.316.655,30
257	PN-I-630-I/08-GB	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	20.10.2009	6.906.186,32	TRI GODINE	FASEK ENGINEERING AND TRADING d.o.o., ZAGREB	28.12.2012.	6.906.186,32

258	PN-I-040-A/09-GB	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	20.10.2009	203.000.000,00	360 DANA	PU DALEKOVOD / GHIZZONI	17.12.2010.	201.953.977,55
259	PN-I-040-B/09-GB	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	20.10.2009	232.000.000,00	360 DANA	PU DALEKOVOD / GHIZZONI	30.04.2011.	224.819.331,04
260	PN-I-388/08-DT	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	20.10.2009	53.870.000,00	20.08.2012.	FASEK ENGINEERING AND PRODUCTION GmbH, AUSTRIJA	20.08.2012.	51.977.534,75
261	PN-I-630-II,III/08-GB	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	30.10.2009	17.616.778,14	TRI GODINE	MACEL PLIN d.o.o., ZAGREB	28.12.2012.	17.000.918,87.
262	PN-I-630/09-DT	VODIČ EIB-a IZRAVNA POGODBA	21.12.2009	493.190,00	20.04.2010.	INP d.o.o., ZAGREB	16.4.2010	493.190,00
263	PN-R-214/09-VLB	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	30.12.2009.	735.000,00	JEDNA GODINA	ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR, ZAGREB	26.01.2011.	735.000,00
264	PN-I-530/09-DT	VODIČ EIB-a IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	04.02.2010	16.637.300,00	TRI GODINE	FEROMIHIN d.o.o., NOVOSELEC	05.11.2013.	16.467.071,36
265	PN-I-410/09-GB	VODIČ EIB-a IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	25.2.2010.	42.983.981,38	270 DANA	PU MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	27.11.2010.	42.983.981,38
266	PN-I-606/09-DT	VODIČ EIB-a IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	15.3.2010.	119.136,00	28.07.2010.	FASEK ENGINEERING AND PRODUCTION, AUSTRIA	28.07.2010.	119.136,00
267	PN-T-076/10-LR	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	23.3.2010.	352.704,00	JEDNA GODINA	OPATIJA TOURS d.o.o., OPATIJA	2.4.2011	352.704,00
268	PN-T-32/10-MB	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	23.4.2010.	4.493.160,00	30.09.2010.	PRIRODNI PLIN, ZAGREB	30.09.2010.	2.367.595,63
269	PN-T-220-10-ZŠ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	11.6.2010.	461.893,08	30.11.2010.	KUKEC d.o.o., KLOŠTAR IVANIĆ	01.11.2010.	461.893,08
270	Dodatak 1 PN-220/10-ZŠ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	8.11.2010.	461.893,08	31.05.2011.	KUKEC d.o.o., KLOŠTAR IVANIĆ	01.05.2011.	461.893,08
271	PN-I-443/10-GB	VODIČ EIB-a IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	13.12.2010.	3.688.847,92	210 DANA	GHIZZONI, ITALIJA	13.12.2010	3.670.878,24

272	PN-T-552/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.1.2011.	126.860,44	JEDNA GODINA	DRAGER SAFETY d.o.o., ZAGREB	14.01.2012.	101.073,04
273	PN-T-421/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	17.1.2011.	127.988,20	JEDNA GODINA	ELEKTROOBJEKTI d.o.o., ZAGREB	17.01.2012.	64.400,20
274	PN-T-536/10-DT	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	14.1.2011.	8.860.800,00	30.09.2011.	PRIRODNI PLIN, ZAGREB	30.09.2011.	7.499.203,16
275	PN-T-426/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.1.2011.	293.004,00	30 DANA	PADOVAN d.o.o., MALI LOŠINJ	02.03.2011.	293.004,00
276	PN-T-480/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.2.2011.	249.560,00	JEDNA GODINA	PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o., DUGO SELO	14.02.2011.	249.557,00
277	PN-T-715/10-LR	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	16.2.2011.	352.704,00	JEDNA GODINA	OPATIJA TOURS d.o.o., OPATIJA	03.04.2012.	352.704,00
278	PN-T-562/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	16.2.2011.	52.600,00	JEDNA GODINA	E.G.S. ELEKTROGRADITELJ d.o.o., ZAGREB	16.02.2012.	52.600,00
279	PN-T-736/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.3.2011.	93.699,50	JEDNA GODINA	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	07.03.2012.	29.812,00
280	PN-P-683/10/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	14.1.2011.	266.352,90	31.03.2011.	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	31.03.2011.	263.521,82
281	PN-P-596/10-LR	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	9.2.2011.	15.570,00	29.04.2011.	OKTOGON d.o.o., SLAVONSKI BROD	29.04.2011.	15.570,00
282	PNP-P-154/11/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	9.3.2011.	162.772,51	JEDNA GODINA	EUROHERC OSIGURANJE d.d., ZAGREB	09.03.2012.	162.772,51
283	PN-P-668/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.4.2011.	556.009,80	JEDNA GODINA od datuma uvođenja izvršitelja u posao	ISS USLUŽNE DJELATNOSTI d.o.o., ZAGREB	01.04.2012.	533.667,96
284	PN-PF-479/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.1.2011.	1.583.533,00	30.04.2011. (Anex Ug. do 31.07.2011.)	BCC SERVICES d.o.o., ZAGREB	30.04.2011. (Anex Ug. do 31.07.2011.)	1.583.533,00

285	PN-PF-593-1/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.2.2011.	514.825,50	JEDNA GODINA	KING ICT d.o.o., ZAGREB	01.02.2012.	514.825,50
286	PN-PF-593-2/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.2.2011.	343.804,31	JEDNA GODINA	KING ICT d.o.o., ZAGREB	01.02.2012.	343.804,31
287	PN-PF-593-3/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.2.2011.	118.024,98	JEDNA GODINA	KING ICT d.o.o., ZAGREB	01.02.2012.	118.024,98
288	PN-PF-593-4/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.2.2011.	73.696,56	JEDNA GODINA	KING ICT d.o.o., ZAGREB	01.02.2012.	73.696,56
289	PN-I-511/10-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.1.2011.	195.000,00	08.06.2011.	INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o., ZAGREB	08.06.2011.	190.000,00
290	PN-R-415/10/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.2.2011.	365.000,00	30.04.2011.	Zajednica: ILF GmbH, NJEMACKA I EI HRVOJE POŽAR, ZAGREB	30.04.2011.	365.000,00
291	PN-R-597/10-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	28.2.2011.	655.200,00	7 MJESECI	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, SPLIT	30.09.2011.	655.200,00
292	PN-IMO-613/10-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.2.2011.	74.200,00	28.02.2011.	DVOKUT ECRO d.o.o., ZAGREB	28.02.2011.	74.200,00
293	PN-STU-661/10-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	24.2.2011.	393.600,00	JEDNA GODINA	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., ZAGREB	24.02.2012.	319.700,00
294	PN-STU-658/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	3.3.2011.	930.000,00	DVIJE GODINE OD UVOĐENJA U POSAO	MICRO-LINK d.o.o., ZAGREB	01.04.2013.	930.000,00
295	PN-T-149/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.5.2011	31.950,00	30 DANA	IVAMONT d.o.o., IVANIČ GRAD	27.7.2011	31.910,40
296	PN-T-21/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.5.2011	44.988,19	31.12.2011	PATAFTA I SINOVI, ČAKOVEC	1.7.2011	44.988,20
297	PN-T-138/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.5.2011	81.691,20	45 DANA	PATAFTA I SINOVI, ČAKOVEC	22.7.2011	81.691,20
298	PN-T-186/11-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	7.6.2011	2.814.950,00	07.06.2012.	KONČAR - KET d.d., ZAGREB	10.11.2011	2.814.950,00

299	PN-T-118/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	7.6.2011	71.030,00	35 DANA	TISAK DA-DA d.o.o., KUMROVEC	20.7.2011	71.030,00
300	PN-T-129/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	7.6.2011	86.418,00	31.12.2011.	FLORA-VRTNI CENTAR, NAŠICE	31.12.2011.	69.134,40
301	PN-T-121/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.6.2011	47.500,00	190 dana - do izdavanja vodopravnih uvjeta	HIDROREGULACIJA d.d., BJELOVAR	7.11.2011	47.500,00
302	PN-T-126/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.6.2011	151.249,00	30 DANA	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.8.2011	151.249,00
303	PN-T-16/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	9.6.2011	74.238,15	31.12.2011.	V GRUPA d.o.o., ZAGREB	31.12.2011.	44.542,89
304	PN-T-09/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	9.6.2011	142.544,40	31.12.2011.	KAPITEL d.o.o., IVANIĆ GRAD	31.12.2011.	85.526,64
305	PN-T-115/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.6.2011	68.900,00	30 dana	GENTIANA d.o.o., UMAG	15.7.2011	68.900,00
306	PN-T-710/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.6.2011	749.893,00	lis.11	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD	30.09.2011.	503.883,00
307	PN-T-137/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.6.2011	23.500,00	15 DANA	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ GRAD	18.11.2011.	23.500,00
308	PN-T-157/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	20.6.2011	550.695,00	godina dana	PA-EL d.o.o., VELIKO TRGOVIŠĆE	20.6.2012	532.665,00
309	PN-T-417/11-ZŠ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	20.6.2011	230.946,54	31.07.11.	KUKEC d.o.o., KLOŠTAR IVANIĆ	31.07.11.	230.946,00
310	PN-T-233/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	20.6.2011	2.741.690,00	GODINA DANA	FEROMIHIN d.o.o., NOVOSELEC	19.11.2011.	2.710.690,00
311	PN-T-143/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.6.2011	590.432,00	30 DANA	KAPITEL d.o.o., IVANIĆ GRAD	30.11.2011	589.352,00
312	PN-T-231/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.6.2011	738.648,00	60 DANA	CITROEN HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	20.08.2011.	738.648,00
313	PN-T-220/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	28.6.2011	970.443,90	60 DANA	START d.o.o., MALA SUBOTICA	27.08.2011.	970.443,90
314	PN-T-234/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	5.7.2011	253.150,00	godina dana	FEROMIHIN d.o.o., NOVOSELEC	30.8.2012	211.884,00

315	PN-T-169/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE		132.545,00	30 DANA	MACEL PLIN d.o.o., ZAGREB	20.9.2011	51.205,00
316	PN-T-162/11-MB				20 DANA		28.10.2011	33.035,00
317	PN-T-159/11-MB				20 DANA		7.10.2011	31.605,00
318	PN-T-147/11-MB				2 DANA		28.10.2011	14.455,00
319	PN-T-273/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.7.2011	190.376,00	30 dana	KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE d.o.o., ZAGREB	31.12.2011	190.376,00
320	PN-T-425/11-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.7.2011	1.852.525,00	21.07.2012.	ROSEN EUROPE BV, NIZOZEMSKA	21.07.2012.	1.852.525,00
321	PN-T-623/11-LR	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	25.7.2011	93.200,00	1 dan	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	14.7.2011	93.200,00
322	PN-T-737/10-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	26.7.2011	4.053.741,65	255 dana	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	14.06.2013.	4.053.741,65
323	PN-T-634/11-DT	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	27.7.2011	72.000,00	31.07.2013.	PRIMAT NEKRETNINE d.o.o., VRBOVSKO	31.07.2013.	69.000,00
324	PN-T-261/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.8.2011	149.248,25	30 dana	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	4.10.2011	124.943,77
325	PN-T-304/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.8.2011	196.710,00	60 dana	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	4.11.2011	187.680,00
326	PN-T-344/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.8.2011	471.942,98	90 dana	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	4.12.2011	470.400,84
327	PN-T-17/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.8.2011	309.035,00	30 dana od dana uvođenja u posao	ZP VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o., KLANJEC I VODOPRIVREDA SISAK, SISAK	28.11.2011.	293.035,00
328	PN-P-422/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	17.8.2011	1.341.600,00	1 GODINA	MATO-EL-D d.o.o., IVANIĆ GRAD	17.08.2012.	1.275.711,00
329	PN-T-414/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	18.8.2011	122.307,00	30 dana	ASSA ABLOY d.o.o., RIJEKA	3.10.2011	122.307,00

330	PN-T-259/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.9.2011	492.915,00	30 DANA	KRO-GRAD d.o.o., SVETI IVAN ZELINA	1.10.2011	492.915,00
331	PN-T-114/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.9.2011	689.125,00	DO 30.11.2011.	FOTON-PROMET d.o.o., SESVETE	30.11.2011.	689.125,00
332	PN-T-504/11-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.9.2011	1.614.244,00	01.12.2011.	MACEL PLIN d.o.o., ZAGREB	01.12.2011.	1.614.244,00
333	PN-P-333/11/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	7.4.2011	133.754,66	01.04.2011. - 31.05.2011.	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	31.05.2011.	133.340,90
334	PN-P-753/10-MB-1	USLUGE IZ DODATKA IIB	29.4.2011	360.000,00	30.04.2012.	PALADIJ, ZAGREB	30.4.2012	325.809,00
335	PN-P-228/11-MB	USLUGE IZ DODATKA IIB	30.5.2011	176.640,00	31.3.2012	FUNDA, ZAPREŠIĆ	31.03.2012.	160.120,00
336	PN-P-227/11-MB	USLUGE IZ DODATKA IIB	2.6.2011	88.320,00	31.3.2012	ŠTROLE, ZAGREB	31.03.2012.	80.960,00
337	PN-P-356/11/TP	USLUGE IZ DODATKA IIB	10.6.2011	360.000,00	01.07.2011. - 01.07.2012.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO LAKTIĆ & PARTNERI, ZAGREB	01.07.2012.	360.000,00
338	PN-P-424/11-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	12.7.2011	313.560,00	1 GODINA	OMEGA SOFTWARE d.o.o., ZAGREB	12.08.2012.	308.360,00
339	PN-PF-182/11-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	29.4.2011	1.642.485,01	1 GODINA	ORACLE HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	31.05.2012.	1.642.485,01
340	PN-I-690/10-GB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	22.4.2011	1.960.000,00	do 30.04.2011.	PRIRODNI PLIN d.o.o., ZAGREB	30.04.2011.	1.960.000,00
341	PN-I-716/10-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	24.5.2011	197.000,00	30 dana od dana uvođenja u posao	GENTIANA d.o.o., UMAG	11.08.2011.	197.000,00
342	PN-I-044,207/11-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.6.2011	10.780.000,00	30 dana	PRIRODNI PLIN d.o.o., ZAGREB	30.6.2011	10.780.000,00
343	PN-I-364/11/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	18.7.2011	419.293,00	25.05.2011. - 25.05.2012.	PRIMAKON d.o.o. ZAGREB	25.05.2012.	419.293,00
344	PN-UP-401/11-MB	USLUGE IZ DODATKA IIB	19.5.2011	68.862,54	1 dan	MILENIJ HOTELI, OPATIJA	20.5.2011	68.862,54
345	PN-UP-179/11-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	10.6.2011	114.000,00	1 GODINA	ENERGETIKA MARKETING d.o.o., ZAGREB	31.12.2011.	114.000,00

346	PN-R-194/11/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	27.5.2011	94.000,00	1 GODINA	IHS GLOBAL Ltd, Willoughby Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8FB, u.k.	03.06.2012.	94.000,00
347	PN-IMO-378/11-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	9.5.2011	159.903,26	15 radnih dana od dana uvođenja u posao	MUNGOS RAZMINIRANJE d.o.o., SISAK	31.05.2011.	145.018,03
348	PN-IMO-225/11-VLB	USLUGE IZ DODATKA IIB	18.5.2011	84.840,00	16.02.2011. - 27.05.2011.	ZVONIMIR SECURITY d.o.o., ZAGREB	30.04.2011.	61.740,00
349	PN-IMO-297/11-VLB	USLUGE IZ DODATKA IIB	30.5.2011	677.600,00	28.05.2011.-27.05.2012.	AKD Zaštita d.o.o. ZAGREB	27.05.2012.	676.368,10
350	PN-IMO-636/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	31.5.2011	1.193.500,00	12 mjeseci od datuma uvođenja izvršitelja u posao	VEKTRA d.o.o., VARAŽDIN	09.06.2012.	864.820,00
351	PN-IMO-300/11-VLB	USLUGE IZ DODATKA IIB	8.6.2011	948.800,00	28.05.2011.-27.05.2012.	ZVONIMIR SECURITY d.o.o. ZAGREB	27.05.2012.	824.015,00
352	PN-IMO-298/11-VLB	USLUGE IZ DODATKA IIB	8.6.2011	1.478.750,00	28.05.2011.-27.05.2012.	SOKOL MARIĆ d.o.o. ZAGREB	27.05.2012.	1.461.040,00
353	PN-IMO-208/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	10.6.2011	590.652,58	DO 31.12.2011.	ID 90 d.o.o., ZAGREB I ADRIA SERVIS d.o.o., ZAGREB	31.12.2011.	544.379,10
354	PN-IMO-733/10-MB	USLUGE IZ DODATKA IIB	6.7.2011	2.500.000,00	GODINA DANA	ODVJETNIK B. KELEMEN, ZAGREB	06.07.2012.	2.446.598,89
355	PN-STU-085/11-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	19.5.2011	165.760,00	45 DANA	MICRO-LINK d.o.o., ZAGREB	04.07.2011.	165.760,00
356	PN-STU-290/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.7.2011	179.999,00	90 DANA	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o., ZAGREB	02.10.2011.	179.999,00
357	PN-I-112/11-GB	VODIČ EIB-a OTVORENI POSTUPAK	8.7.2011	108.767.256,49	360 dana od uvođenja u posao	PU MONTMONTAŽA d.d., ZAGREB	07.05.2013.	108.767.256,49
358	PN-IMO-570/11-MB	USLUGE IZ DODATKA IIB	6.9.2011	94.392,00	30.9.2012	PRO-AGENT, ZAGREB	30.09.2012.	92.340,00
359	PN-T-450/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	16.9.2011	367.691,61	GODINA DANA OD UVOĐENJA U POSAO	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	14.12.2012.	367.691,61
360	PN-IMO-731/10-MB	USLUGE IZ DODATKA IIB	10.8.2011	4.000.000,00	GODINA DANA	ODJETNIČKO DRUŠTVO ŠEPAROVIĆ	10.08.2012.	2.433.627,77

361	PN-IMO-732/10-MB	USLUGE IZ DODATKA IIB	10.8.2011	2.500.000,00	GODINA DANA	ODVJETNICA J. MEŠTROVIĆ-KOLOGRANIĆ	kolovoz 2012.god.	2.499.586,37
362	PN-IMO-012/11-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	5.9.2011	1.481.900,00	12 mjeseci od dana uvođenja Izvršitelja u posao	GEOFOTO d.o.o., ZAGREB	5.9.2012.	1.481.900,00
363	PN-IMO-302/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	6.9.2011	372.614,00	12 mjeseci od dana uvođenja Izvršitelja u posao	GEOOPERATIVA d.o.o. ZAGREB	6.9.2012	281.807,56
364	PN-IMO-439/11-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	7.9.2011	729.365,00	12 mjeseci od dana uvođenja Izvršitelja u posao	GISDATA d.o.o., ZAGREB	7.9.2012	729.365,00
365	PN-T-521/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.9.2011	781.350,00	31.12.2011	GEOFIZIKA d.d., ZAGREB	23.10.2012.	539.550,00
366	PN-P-622/11/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	16.9.2011	70.713,80	1 GODINA	EUROHERC OSIGURANJE d.d, ZAGREB	16.09.2012.	70.713,80
367	PN-T-403/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.9.2011	303.775,20	45 dana	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	3.11.2011	292.794,20
368	PN-T-478/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.9.2011	353.700,00	45 dana	OMV-INDOIL d.o.o., GORNJI STUPNIK	4.11.2011	353.700,00
369	PN-T-459/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.9.2011	1.147.566,15	30.06.2012.	SANAC d.o.o., ZAGREB	15.06.2012.	1.146.980,80
370	PN-T-395/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.9.2011	78.311,36	45 dana	JAKA d.o.o., ZAGREB	2.11.2011	73.932,96
371	PN-STU-561/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.9.2011	158.332,92	90 DANA	KING ICT d.o.o., ZAGREB	11.10.2011	158.332,92
372	PN-T-334/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.10.2011	390.310,00	45 DANA	FOTON-PROMET d.o.o., SESVETE	18.11.2011	387.410,00
373	PN-T-564/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	4.10.2011	1.698.953,00	godina dana od uvođenja u posao	PU: KONČAR - KET d.d., ZAGREB i PA-EL d.o.o., VELIKO TRGOVIŠĆE	29.10.2012.	1.420.446,00
374	PN-T-611/11-DT	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	30.9.2011	8.750.000,00	30.9.2012	PRIRODNI PLIN, d.o.o., ZAGREB	30.9.2012	8.750.000,00
375	PN-T-590/11-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	11.10.2011	125.399,00	45 dana	CITROEN HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	11.11.2011.	125.399,00

376	PN-T-551/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.10.2011	267.612,17	30 dana	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	09.12.2011.	267.612,17
377	PN-PF-583/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	17.10.2011	108.000,00	14.03.2012.	AUDIT d.o.o., ZAGREB	24.05.2012.	108.000,00
378	PN-IMO-605/11-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	17.10.2011	627.916,55	1 godina	SECURUS d.o.o., ZAGREB	17.10.2012.	469.926,69
379	PN-T-310/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	28.10.2011	142.066,90	23.2.2012	FEROMIHIN d.o.o., NOVOSELEC	23.2.2012	142.066,90
380	PN-PF-181/11-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	26.10.2011	1.603.740,00	1 GODINA	ORACLE HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	25.10.2012	1.600.867,50
381	PN-STU-811/11-DT	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	7.11.2011	291.000,00	7.11.2012	SIMONE RESEARCH GROUP, PRAG, CZECH REPUBLIC	7.11.2012	291.000,00
382	PN-IMO-660/11-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.11.2011	57.588,00	31.12.2011	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD	31.12.2011	57.303,00
383	PN-IMO-658/11-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.11.2011	128.200,00	31.12.2011	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD	31.12.2011	118.350,00
384	PN-T-703/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	8.11.2011	390.000,00	90 DANA	STRADA d.o.o., SESVETE	6.2.2012	390.000,00
385	PN-P-628/11-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	28.10.2011	450.000,00	1 godina	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	27.10.2012.	432.940,00
386	PN-STU-820/11-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA	24.11.2011	194.300,00	40 dana od uvođenja u posao	ENERGOREMONT d.o.o., KARLOVAC	23.12.2011	194.300,00
387	PN-STU-696/11-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	6.12.2011	69.160,00	10 DANA	MICRO-LINK d.o.o., ZAGREB	6.1.2012	69.160,00

388	PN-T-638/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	387.637,50	01.12.11.-30.03.12.	BRAMONT d.o.o., KAŠINA	30.3.2012	341.235,00
389	PN-UJ-864/11-MB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	12.12.2011	74.100,00	19.12.2011.	KERSCHOFFSET ZAGREB, ZAGREB	19.12.2011.	74.100,00
390	PN-T-655/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.12.2011	189.455,00	60 DANA	BELMET 97 d.o.o., ZAGREB	31.1.2012	189.455,00
391	PN-T-616/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	216.800,00	01.12.11.-30.03.12.	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.3.2012	102.640,00
392	PN-T-618/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	140.740,00	01.12.11.-30.03.12.	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.3.2012	60.040,00
393	PN-T-543/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	198.176,00	01.12.11.-30.03.12.	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.3.2012	52.169,00
394	PN-T-629/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	129.325,00	01.12.11.-30.03.12.	GENTIANA d.o.o., UMAG	30.3.2012	56.950,00
395	PN-T-631/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	150.725,00	01.12.11.-30.03.12.	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.3.2012	70.140,00
396	PN-T-632/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	139.928,00	01.12.11.-30.03.12.	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.3.2012	77.383,00
397	PN-T-594/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	80.450,00	01.12.11.-30.03.12.	KAPITEL d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.3.2012	42.560,00
398	PN-T-597/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	673.125,50	01.12.11.-30.03.12.	GENTIANA d.o.o., UMAG	30.3.2012	35.575,00
399	PN-T-608/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.11.2011	47.876,25	01.12.11.-30.03.12.	GENTIANA d.o.o., UMAG	30.3.2012	18.179,25

400	PN-T-657/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	14.12.2011	455.060,00	30 DANA	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD	14.1.2012	455.060,00
401	PN-T-805/11-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	16.12.2011	212.380,00	1 GODINA	EX-AGENCIJA, ZAGREB	16.12.2012	200.070,00
402	PN-T-598/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.12.2011	229.294,00	12 mjeseci od datuma uvođenja izvršitelja u posao	ZVIM d.o.o., IVANIĆ-GRAD	4.1.2013	222.915,00
403	PN-T-599/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.12.2011	127.764,00	12 mjeseci od datuma uvođenja izvršitelja u posao	ZVIM d.o.o., IVANIĆ-GRAD	4.1.2013	127.764,00
404	PN-T-607/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.12.2011	32.760,00	12 mjeseci od datuma uvođenja izvršitelja u posao	V GRUPA d.o.o., ZAGREB	4.1.2013	27.040,00
405	PN-T-612/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.12.2011	55.188,00	12 mjeseci od datuma uvođenja izvršitelja u posao	ZVIM d.o.o., IVANIĆ-GRAD	4.1.2013	55.188,00
406	PN-T-620/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.12.2011	108.108,00	12 mjeseci od datuma uvođenja izvršitelja u posao	ZVIM d.o.o., IVANIĆ-GRAD	4.1.2013	108.108,00
407	PN-T-1032/11-LR	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	27.12.2011	87.800,00	odmah po stupanju narudžbe na snagu	MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.12.2011	87.800,00
408	PN-R-359/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	27.12.2011	1.232.880,00	30.09.2013.	KING ICT d.o.o., ZAGREB	30.09.2013.	638.880,00
409	PN-I-848/11-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	04.01.12.	248.990,00	30 dana	DRVOŠPED, d.o.o., KARLOVAC	27.02.12.	248.990,00
410	PN-T-847/11-DT	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	10.01.12.	377.121,00	21.07.12.	ROSEN EUROPE BV, NIZOZEMSKA	21.07.12.	377.121,00
411	PN-T-832/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	10.01.12.	298.291,20	30 dana	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD	29.2.2012	298.291,20

412	PN-T-778/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	10.01.12.	193.750,00	90 dana	FOTON-PROMET d.o.o., SESVETE	6.4.2012	193.750,00
413	PN-R-828/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	10.01.12.	212.720,00	1 godina	BCC SERVICES I HARNO, ZAGREB	31.12.2012.	212.720,00
414	PN-R-528/11/TP	USLUGE IZ DODATKA IIB	17.01.12.	1.500.000,00	17.01.12. 17.01.13.	HUNTON & WILLIAMS, United Kingdom	17.01.13. 17.01.14.	534.046,80
415	PN-T-871/11-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	08.02.12.	205.000,00	45 dana od dana uvođenja u posao, za svaki od elaborata	DHT PROJEKT, d.o.o., ZAGREB	45 dana od dana uvođenja u posao, za svaki od elaborata	205.000,00
416	PN-T-661/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	9.2.2012	98.505,80	31.12.2012.	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.06.2012.	57.184,35
417	PN-P-724/11/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	7.2.2012	97.302,12	16.02.12. - 12.09.12.	EUROHERC OSIGURANJE d.d., ZAGREB	12.09.12.	97.302,12
418	PN-R-952/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.2.2012	1.594.371,23	31.03.2013.	KING ICT d.o.o., ZAGREB	31.03.2013.	1.594.371,23
419	PN-STU-918/11-VLB	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	20.2.2012	442.000,00	31.12.2012. 01.02.2013.	INA d.d., ZAGREB	01.02.2013.	436.400,00
420	PN-T-896/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	20.2.2012	83.398,00	30 dana	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o., HRVATSKI LESKOVAC	23.3.2012	83.398,00
421	PN-T-879/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.3.2012	38.424,40	srpanj 2012.	OMV HRVATSKA d.o.o., ZAGREB	01.07.2013.	38.424,40
422	PN-P-951/11-MM	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	28.2.2012	299.940,00	1 godina	EMERSON d.o.o., ZAGREB	16.05.2012.	299.940,00
423	PN-P-1039/11/TP	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA	29.2.2012	153.587,78	1 godina	EUROHERC OSIGURANJE d.d., ZAGREB	29.02.2013.	153.582,78

424	PN-T-853/11-MM	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	9.3.2012	161.175,00	90 dana	VILSTROJ d.o.o., BUZET	09.06.2012.	161.175,00
425	PN-T-816/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	9.3.2012	245.560,00	1 godina	PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o., DUGO SELO	16.04.2013.	220.857,00
426	PN-T-1056/11-DT	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.3.2012.	2.466.200,00	21.3.2013.	ROSEN EUROPE BV, NIZOZEMSKA	21.3.2013.	2.466.200,00
427	PN-T-1044/11-MB	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	9.3.2012	226.132,56	2 godine	VIPNET, ZAGREB	09.03.2014.	3.000,00
428	PN-T-908/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.3.2012	776.950,00	12 mjeseci od uvođenja u posao	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD i AL-KOR EL d.o.o.		515.360,00
429	PN-T-916/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.3.2012	16.258,80	30 dana	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD	22.05.2012.	16.258,80
430	PN-T-962/11-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	20.3.2012	3.603.340,00	JEDNA GODINA	FEROMIHIN d.o.o., NOVOSELEC	15.10.2012.	3.482.955,00
431	PN-T-911/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	20.3.2012	3.088.235,00	1 godina	KONČAR - KET d.o.o., ZAGREB	31.10.2012.	3.088.235,00
432	PN-T-964/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.3.2012	35.520,00	64 dana	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD	11.05.13.	35.520,00
433	PN-T-984/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.3.2012	25.080,00	1 godina	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., ZAGREB	03.04.13.	20.520,00
434	PN-T-954/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.3.2012	75.655,00	35 dana	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD	25.05.12.	75.655,00

435	PN-T-887/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	29.3.2012	186.265,00	1 godina	PA-EL d.o.o., VELIKO TRGOVIŠĆE	30.07.2012.	186.265,00
436	PN-T-949/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.3.2012	414.685,00	listopad 2012.	BRAMONT d.o.o., KAŠINA	18.10.2012.	414.685,00
437	PN-T-963/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	27.3.2012	786.590,00	studenj 2012.	PRO SILVA d.o.o., ZAGREB	09.11.2012.	712.495,00
438	PN-T-930,988/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	21.3.2012	82.264,00	srpanj 2012.	MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ-GRAD	13.07.2012.	82.264,00
439	PN-T-968/11-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	23.3.2012	49.827,60	45 dana	DRAGER SAFETY d.o.o., ZAGREB	20.04.2012.	49.827,60
440	PN-T-945/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	30.3.2012	79.348,50	31.12.2012.	FLORA-VRTNI CENTAR, MARKOVAC NAŠIČKI	18.12.2012.	63.478,80
441	PN-P-881/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	2.4.2012	445.966,55	1 godina	AG sjaj d.o.o., ZAGREB	31.03.2013.	445.966,56
442	PN-T-967/11-GB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	10.4.2012	64.000,00	1 godina	ELOB d.o.o., ZAGREB	22.5.2012	64.000,00
443	PN-T-054/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	10.4.2012	306.551,60	45 dana od datuma uvođenja izvršitelja u posao	ZITEX-ZB d.o.o., DONJI MIHOLJAC	29.10.2012.	301.021,60
444	PN-T-1033/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE		48.777,00			27.09.2012.	48.777,00
445	PN-T-987/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE		32.976,00			27.09.2012.	32.747,00

446	PN-T-980/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.4.2012	29.541,00	listopad 2012.	MACEL PLIN d.o.o., ZAGREB	02.10.2012.	29.541,00
447	PN-T-936/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE		12.595,00			12.11.2012.	12.595,00
448	PN-T-1019/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE		11.450,00			12.11.2012.	10.992,00
449	PN-T-970/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	13.4.2012	143.200,00	45 dana od datuma uvođenja Izvršitelja u posao	MATO EL D d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.05.2012.	143.200,00
450	PN-T-1047/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	17.4.2012	211.233,40	30 dana	CJEVOMONT d.o.o., KUTINA	14.11.2012.	186.897,36
451	PN-T-922/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	17.4.2012	118.644,57	31.12.2012.	FLORA-VRTNI CENTAR, MARKOVAC NAŠIČKI	18.12.2012.	94.915,64
452	PN-T-1025/11-LR	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZOJN	19.4.2012	11.756,80	04.04.-15.04.12.	OPATIJA TOURS d.o.o., OPATIJA	15.4.2012	11.756,80
453	PN-T-1058/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	24.4.2012	116.174,40	20 dana	CJEVOMONT d.o.o., KUTINA	21.9.2012	110.380,46
454	PN-T-662/12-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	24.4.2012	969.486,00	45 dana od uvođenja u posao	BINDO d.o.o., IVANIĆ-GRAD	31.10.2012.	960.926,40
455	PN-T-986/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	27.4.2012	45.771,00	30 DANA	ZITEX-ZB d.o.o., DONJI MIHOLJAC	28.9.2012	45.645,60
456	PN-T-1079/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	27.4.2012	80.400,60	30 dana	CJEVOMONT d.o.o., KUTINA	22.8.2012	14.900,00

457	PN-T-965/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	6.6.2012.	121.097,18	1 godina	01.09.2012.	14.08.2012.	121.097,18
458	PN-T-053/11-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	1.6.2012.	306.795,00	45 dana od datuma uvođenja Izvršitelja u posao	KRO-GRAD d.o.o., SVETI IVAN ZELINA	14.12.2012.	287.345,00
459	PN-T-925/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	28.06.2012.	406.403,50	STUDENI 2012.	OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU DRAGO MARJANOVIĆ, KARLOVAC	12.12.2012.	331.183,50
460	PN-T-935/11-MB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	19.06.2012.	373.365,60	30.11.2012.	SANAC d.o.o., ZAGREB	09.11.2012.	372.595,60
461	PN-T-924/11-LR	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	5.6.2012.	47.101,90	17.09.2012.	PATAFTA I SINOVI, ČAKOVEC	17.09.2012.	47.101,90

## II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JN	DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA TEMELJEM OS-a	IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA TEMELJEM OS-a (U HRK)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA
Okvirni sporazum (OS)	1	PN-SVI-201/10/TP	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	11.5.2010.	245.580,64	1 GODINA	POSKOK PROMET d.o.o., ZAGREB	11.05.2011.	213.737,50
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	1.1.			51 Ugovora u razdoblju od 11.05.10.-11.05.2011.	213.737,50				213.737,50
Okvirni sporazum (OS)	2	PN-P-102/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	5.6.2010.	294.045,00	JEDNA GODINA	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD	05.06.2011.	20.401,00
Ugovori sklopljeni temeljem	2.1.	PN-P-102/10-VLB (D/1)		6.10.2010.	37.850,00			31.12.2010.	20.401,00
Okvirni sporazum (OS)	3	PN-P-671/10-VLB	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	15.6.2010.	359.124,00	JEDNA GODINA	INKEA d.o.o., ZAGREB	15.6.2010.	30.336,00

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	3.1.	PN-P-671/09-VLB (D/1)		4.8.2010.	20.940,00			02.09.2010.	20.940,00
	3.2.	PN-P-671/09-VLB (D/2)		7.4.2011.	9.396,00			20.04.2011.	9.396,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>4</b>	<b>OS 019 (PN-P-210/10-MM)</b>	<b>PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA</b>	<b>21.7.2010.</b>	<b>292.885,28</b>	<b>3 GODINE</b>	<b>AUTO GRIFON d.o.o., ZAGREB</b>	<b>21.07.2013.</b>	<b>277.159,97</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	4.1.	177 Ugovora u razdoblju od 23.06.10.-13.11.2013.			279.625,40	3 DANA			277.159,97
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>5</b>	<b>PN-I-329/10-GB</b>	<b>PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA</b>	<b>26.7.2010.</b>	<b>131.721,00</b>	<b>3 GODINE</b>	<b>HP - HRVATSKA POŠTA d.d., ZAGREB</b>	<b>26.07.2013.</b>	<b>104.527,76</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	5.1.	PN-I-329-A/10-GB		31.8.2010.	43.907,00	GODINU DANA		31.08.2011.	36.680,70
	5.2.	PN-P-741/11-GB		2.11.2011.	43.907,00	GODINU DANA		31.10.2012.	55.706,90
	5.3.	PN-SKU-916/12-GB		2.1.2013.	26.188,00	5 mjeseci		31.03.2013.	12.140,16
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>6</b>	<b>OS 004 ( PN-T-155/10-MB)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>19.8.2010.</b>	<b>1.235.385,68</b>	<b>24 MJESECA</b>	<b>FEROMIHIN d.o.o., NOVOSELEC</b>	<b>19.08.2012.</b>	<b>601.742,44</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	6.1.	PN-T-537/10-MB		11.10.2010.	78.845,00	5 DANA		20.10.2010.	78.845,00
	6.2.	PN-T-655/10-MB		30.11.2010.	51.500,00	15 DANA		15.12.2010.	51.500,00
	6.3.	PN-T-223/11-MB		23.3.2011.	48.060,00	15.04.2011.		15.04.2011.	48.060,00
	6.4.	PN-T-522/11-MB		15.06.2011.	27.816,00	10 DANA		25.06.2011.	27.816,00
	6.5.	PN-T-553/11-MB		06.07.2011.	140.664,00	10 DANA		16.07.2011.	140.664,00
	6.6.	PN-T-695/11-MB		07.09.2011.	26.092,00	10 DANA		13.09.2011.	26.092,00
	6.7.	PN-T-969/11-MB		07.12.2011.	30.096,00	10 DANA		14.12.2011.	30.096,00
	6.8.	PN-T-15/12-MB		24.01.2012.	45.500,00	10 DANA		25.01.2012.	45.500,00
	6.9.	PN-T-58/12-MB		27.01.2012.	40.390,44	10 DANA		02.02.2012.	35.724,00
	6.10.	PN-T-165/12-MB		07.03.2012.	31.240,44	30.04.2012.		21.03.2012.	31.240,44
	6.11.	PN-T-451/12-MB		20.06.2012.	75.205,00	31.08.2012.		05.07.2012.	75.205,00
	6.12.	PN-T-596/12-MB		03.08.2012.	11.000,00	30.08.2012.		07.08.2012.	11.000,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>7</b>	<b>OS 003 ( PN-T-224/10-MB)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>20.8.2010.</b>	<b>1.389.955,00</b>	<b>24 MJESECA</b>	<b>KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT, ZAGREB</b>	<b>20.08.2012.</b>	<b>467.866,00</b>

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	7.1.	PN-T-660/10-MB		30.11.2010.	35.289,00	15 DANA		13.12.2010.	35.289,00
	7.2.	PN-T-06/11-MB		21.1.2011.	18.330,00	10 DANA		31.01.2011.	18.330,00
	7.3.	PN-T-206/11-MB		24.3.2011.	90.440,00	15.04.2011.		15.04.2011.	90.440,00
	7.4.	PN-T-441/11-MB		20.05.2011.	11.701,00	10 DANA		31.05.2011.	11.701,00
	7.5.	PN-T-589/11-MB		15.07.2011.	77.625,00	30 DANA		18.11.2011	77.625,00
	7.6.	PN-T-875/11-MB		9.11.2011.	17.665,00	ODMAH		18.11.2011.	17.665,00
	7.7.	PN-T-888/11-MB		18.11.2011.	51.430,00	ODMAH		27.12.2011.	51.430,00
	7.8.	PN-T-909/11-MB		28.11.2011.	31.740,00	ODMAH		12.04.2012.	30.960,00
	7.9.	PN-T-1045/11-MB		21.12.2011.	11.760,00	ODMAH		27.12.2011.	11.760,00
	7.10.	PN-T-75/12-MB		09.02.2012.	11.670,00	ODMAH		20.02.2012.	11.670,00
	7.11.	PN-T-170/12-MB		09.03.2012.	47.524,00	31.05.2012.		23.03.2012.	47.524,00
	7.12.	PN-T-380/12-MB		25.05.2012.	47.300,00	01.08.2012.		06.06.2012.	47.300,00
	7.13.	PN-T-576/12-MB		25.07.2012.	16.172,00	1 DAN		22.08.2012.	16.172,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>8</b>	<b>PN-TONERI/10-LR</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>23.8.2010.</b>	<b>525.415,10</b>	<b>1 GODINA</b>	<b>DINARID d.o.o., ZAGREB</b>	<b>22.8.2011</b>	<b>318.872,60</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	8.1.	NARUDŽBA BROJ 1		15.9.2010.	147.094,00			27.9.2010	147.094,00
	8.2.	NARUDŽBA BROJ 2		13.10.2010.	49.374,10			22.10.2010	49.374,10
	8.3.	NARUDŽBA BROJ 3		14.12.2010.	32.273,00			15.12.2010	32.273,00
	8.4.	NARUDŽBA BROJ 4		22.12.2010.	57.515,00			27.12.2010	57.515,00
	8.5.	NARUDŽBA BROJ 5		10.2.2011.	15.295,50			21.2.2011	15.295,50
	8.6.	NARUDŽBA BROJ 6		11.2.2011.	6.724,00			14.2.2011	6.724,00
	8.7.	NARUDŽBA BROJ 7		1.3.2011.	3.428,00			4.3.2011	3.428,00
	8.8.	NARUDŽBA BROJ 8		15.3.2011.	7.169,00			17.3.2011	7.169,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>9</b>	<b>PN-P-327/10-GB</b>	<b>PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA</b>	<b>30.8.2010.</b>	<b>174.582,00</b>	<b>3 GODINE</b>	<b>ČISTOČA, ZAGREB</b>	<b>30.08.2013.</b>	<b>113.899,89</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	9.1.	PN-P-327-A/10-GB		20.12.2010.	58.194,00	1 GODINA		20.12.2010.	58.194,00
	9.2.	PN-P-327B/10-GB		31.01.2012.	58.194,00	1 GODINA		31.10.2012.	39.217,55
	9.3.	PN-SKU-243/13-GB		17.04.2013.	58.194,00	1 GODINA			16.488,34
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>10</b>	<b>PN-P-330/10-GB</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>4.10.2010.</b>	<b>57.523,65</b>	<b>GODINU DANA</b>	<b>HP - HRVATSKA POŠTA d.d., ZAGREB</b>	<b>17.12.2011.</b>	<b>41.718,73</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	10.1.	PN-I-330-A/10-GB		17.12.2010.	57.523,65	1 GODINA		17.12.2011.	41.718,73

<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>11</b>	<b>OS 005 ( PN-T-392/10-MB)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>11.10.2010.</b>	<b>859.546,00</b>	<b>24 MJESECA</b>	<b>TERMORAD d.o.o., ZAGREB</b>	<b>11.10.2012.</b>	<b>162.184,00</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	11.1.	PN-T-676/10-MB		8.12.2010.	6.460,00	7 DANA		13.01.2011.	6.460,00
	11.2.	PN-T-013/11-MB		21.1.2011.	19.976,00	15 DANA		28.01.2011.	19.976,00
	11.3.	PN-T-188/11-MB		22.2.2011.	17.030,00	DO 31.03.2011.		28.02.2011.	17.030,00
	11.4.	PN-T-320/11-MB		30.03.2011.	34.450,00	30.03.2011.		30.03.2011.	34.450,00
	11.5.	PN-T-491/11-MB		09.06.2011.	22.583,00	30.06.2011.		20.06.2011.	22.583,00
	11.6.	PN-T-83/12-MB		09.02.2012.	61.685,00	30.04.2012.		17.02.2012.	61.685,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>12</b>	<b>OS 025 (PN-P-433/10-MM)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>21.10.2010.</b>	<b>96.018,48</b>	<b>3 GODINE</b>	<b>STRADA d.o.o., ZAGREB</b>	<b>21.10.2013.</b>	<b>73.203,96</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	12.1.	26 Ugovora u razdoblju od 13.12.2010.-13.11.2013.			73.203,96	3 DANA			73.203,96
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>13</b>	<b>PN-T-270/10-GB</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>25.10.2010.</b>	<b>841.950,00</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>GEOCAD d.o.o., ZADAR</b>	<b>25.10.2012.</b>	<b>202.670,00</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	13.1.	PN-T-692/10-GB		27.12.2010.	2.000,00	5 dana		11.2.2011	11.000,00
	13.2.	PN-T-764/10-GB		05.01.2011.	9.000,00	5 dana		01.03.11.	5.500,00
	13.3.	PN-T-026/11-GB		27.01.2011.	5.500,00	5 dana		2.11.2011	23.400,00
	13.4.	PN-T-524/11-GB		28.06.2011.	95.150,00	30 dana		2.11.2011	7.650,00
	13.5.	PN-T-652/11-GB		12.08.2011.	25.200,00	30 dana		2.11.2011	3.500,00
	13.6.	PN-T-878/11-GB		14.11.2011.	13.500,00	30 dana		2.11.2011	1.300,00
	13.7.	PN-T-956/11-GB		01.12.2011.	900,00	1 dan		08.12.2011.	16.850,00
	13.8.	PN-T-942/11-GB		7.12.2011.	7.000,00	30 dana		16.12.2011	14.400,00
	13.9.	PN-T-943/12-GB		03.02.2012.	5.400,00	3 dana		19.12.2011	10.000,00
	13.10.	PN-T-164/12-GB		5.3.2012.	3.500,00	10 dana		31.12.2011	6.300,00
	13.11.	PN-T-184/12-GB		15.03.2012.	2.200,00	15 dana		16.1.2012	7.000,00
	13.12.	PN-T-211/12-GB		63.04.2012	20.000,00	30 dana		2.11.2012	11.000,00
	13.12.	PN-T-310/12-GB		16.05.2012.	3.500,00	30 dana		23.8.2012	3.500,00
	13.13.	PN-T-372/12-GB		21.5.2012.	8.800,00	15 dana		20.4.2012	8.250,00
	13.14.	PN-T-387/12-GB		30.05.2012.	5.500,00	5 dana		21.06.2012.	5.500,00
	13.15.	PN-T-425/12-GB		19.06.2012.	1.420,00	15 dana		3.9.2012	1.420,00
	13.16.	PN-T-442/12-GB		21.06.2012.	35.300,00	7 dana		25.07.2012.	30.800,00
	13.17.	PN-T-621/12-GB		22.08.2012.	5.000,00	2 dana		1.10.2012	5.000,00
	13.18.	PN-T-635/12-GB		06.09.2012.	6.050,00	2 dana		22.10.2012.	6.050,00
	13.19.	PN-T-647/12-GB		06.09.2012.	1.100,00	2 dana			
	13.20.	PN-T-686/12-GB		17.9.2012.	2.700,00	2 dana		10.10.2012	2.700,00
13.21.	PN-T-712/12-GB		26.9.2012.	15.850,00	7 dana		30.11.2012.	14.400,00	

	13.22.	PN-T-784/12-GB		18.10.2012.	3.000,00	10 dana		6.11.2012.	3.000,00
	13.23.	PN-T-793/12-GB		22.10.2012.	4.150,00	2 dana		14.11.2012	4.150,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>14</b>	<b>PN-STU-466/10-DT</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>2.12.2010.</b>	<b>270.010,00</b>		<b>ELEKTORCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ-GRAD</b>	<b>31.12.12.</b>	<b>41.100,00</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	14.1.	PN-STU-749/10-DT		31.12.2010.	8.000,00	30.06.11.		30.06.11.	8.000,00
	14.2.	PN-STU-535/11-DT		20.06.2011.	13.000,00	31.12.11.		31.12.11.	13.000,00
	14.3.	PN-STU-1037/11-DT		16.12.2011.	8.000,00	30.06.12.		30.06.12.	3.000,00
	14.4.	PN-STU-477/12-DT		28.06.2012.	13.000,00	31.12.12.		31.12.12.	13.000,00
	14.5.	PN-STU-426/12-DT		05.06.12.	2.500,00	05.06.12.		05.06.12.	2.500,00
	14.6.	PN-STU-1031/12-DT		28.12.12.	1.600,00	28.12.12.		28.12.12.	1.600,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>15</b>	<b>PN-STU-468/10-DT</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>2.12.2010.</b>	<b>999.999,47</b>		<b>CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB</b>	<b>31.12.12.</b>	<b>650.375,61</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	15.1.	PN-STU-744/10-DT		31.12.2010.	144.000,00	30.06.11.		30.06.11.	144.000,00
	15.2.	PN-STU-538/11-DT		20.06.2011.	174.000,00	31.12.11.		31.12.11.	174.000,00
	15.3.	PN-STU-546/11-DT		04.07.11.	2.199,81	04.07.11.		04.07.11.	2.199,81
	15.4.	PN-STU-663/11-DT		02.09.11.	5.000,00	02.09.11.		02.09.11.	5.000,00
	15.5.	PN-STU-756/11-DT		29.09.11.	2.500,00	29.09.11.		29.09.11.	2.500,00
	15.6.	PN-STU-886/11-DT		14.12.11.	3.375,80	14.12.11.		14.12.11.	3.375,80
	15.7.	PN-STU-1043/11-DT		16.12.11.	144.000,00	30.06.12.		30.06.12.	144.000,00
	15.8.	PN-STU-313/12-DT		24.04.12.	1.300,00	24.04.12.		24.04.12.	1.300,00
	15.9.	PN-STU-475/12-DT		28.06.12.	174.000,00	31.12.12.		31.12.12.	174.000,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>16</b>	<b>PN-STU-467/10-DT</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>20.12.2010.</b>	<b>338.146,80</b>		<b>KING ICT d.o.o., ZAGREB</b>	<b>31.12.12.</b>	<b>263.042,50</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	16.1.	PN-STU-748/10-DT		31.12.2010.	50.112,50	30.06.11.		30.06.11.	50.112,50
	16.2.	PN-STU-536/11-DT		20.06.2011.	82.175,00	31.12.11.		31.12.11.	72.187,50
	16.3.	PN-STU-548/11-DT		04.07.11.	7.695,00	04.07.11.		04.07.11.	7.695,00
	16.4.	PN-STU-1038/11-DT		16.12.11.	50.112,50	30.06.12.		30.06.12.	50.112,50
	16.5.	PN-STU-476/12-DT		28.06.12.	82.175,00	31.12.12.		31.12.12.	82.175,00
	16.6.	PN-STU-358/12-DT		17.05.12.	380,00	17.05.12.		17.05.12.	380,00
	16.7.	PN-STU-743/12-DT		17.09.12.	380,00	17.09.12.		17.09.12.	380,00

<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>17</b>	<b>PN-P-501/10/TP</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>30.12.2010.</b>	<b>149.237,36</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB</b>	<b>30.12.2012.</b>	<b>149.237,19</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	17.1.	PN-P-501/10/TP(zahtjevn. 110151)		08.04.2011.	74.618,68	01.01.2011. - 31.12.2011.		31.12.11.	74.618,67
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	17.2.	PN-P-214/12/TP		03.04.12.	74.618,68	01.04.2012. - 01.04.2013.		01.04.2013.	74.618,52
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>18</b>	<b>PN-T-434/10/TP</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>10.01.2011.</b>	<b>1.463.320,00</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>ETALON-PLIN d.o.o., Črnomerec 31 A, Zagreb</b>	<b>10.01.2013.</b>	<b>1.184.038,90</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	18.1.	PN-T-434/10/TP(zahtjevn. 110031)		06.04.2011.	901.680,00	1 GODINA		06.04.2012.	824.390,00
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	18.2.	PN-T-1009/11/TP (zahtjevn. 111009)		12.01.2012.	438.040,00	1 GODINA		12.01.2013.	359.648,90
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>19</b>	<b>PN-P-500/10/TP</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>25.01.2011.</b>	<b>212.684,66</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>CROATIA OSIGURANJE d.d., Miramarska 22, Zagreb</b>	<b>25.01.2013.</b>	<b>178.553,73</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	19.1.	PN-P-500/10/TP (zahtjevn. 110152)		21.04.2011.	106.342,33	1 godina		21.04.2012.	125.499,83
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	19.1.	PN-P-213/12/TP		03.04.2012.	106.342,33	1 godina		03.04.2013.	53.053,90
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>20.</b>	<b>PN-P-499/10/TP</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>02.02.11.</b>	<b>1.169.199,24</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>SUNCE OSIGURANJE d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb</b>	<b>02.02.2013.</b>	<b>1.157.102,66</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	20.1.	PN-P-499/10/TP (zahtjevn. 110153)		04.04.11.	584.599,62	01.04.2011. - 31.03.2012.		01.04.2012.	575.013,84
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	20.2.	PN-P-499/10/TP (zahtjevn. 120212)		03.04.12.	584.599,62	01.04.2012. - 01.04.2013.		01.04.2013.	582.088,82
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>21.</b>	<b>OS 020 (PN-P-551/10-MM)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>12.01.2011.</b>	<b>351.104,88</b>	<b>3 GODINE</b>	<b>AUTO BIŠČAN D.O.O.</b>	<b>12.01.2014.</b>	<b>303.210,39</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	21.1.	88 Ugovora u razdoblju od 26.01.2011.- 13.11.2013.			331.692,85	3 DANA			303.210,39
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>22.</b>	<b>OS 028 (PN-P-682/10-MM)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>10.03.2011.</b>	<b>488.211,76</b>	<b>3 GODINE</b>	<b>REMIX D.O.O.</b>	<b>10.03.2014.</b>	<b>348.219,60</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	22.1.	226 Ugovora u razdoblju od 25.03.2011.- 13.11.2013.			370.783,69	3 DANA			348.219,60
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>23.</b>	<b>OS 023 (PN-P-484/10-MM)</b>	<b>PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA</b>	<b>31.12.2010.</b>	<b>146.085,48</b>	<b>3 GODINE</b>	<b>EMERSON D.O.O.</b>	<b>10.03.2014.</b>	<b>133.911,69</b>

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	23.1.	PN-484/10-MM-1		01.02.2011.	48.695,16	1 GODINA			48.695,16
	23.2.	PN-P-082/12-LR		1.2.2012.	48.695,16	1 GODINA			48.695,16
	23.3.	PN-K-053/13-MM		11.02.2013.	48.696,16	1 GODINA			36.521,37
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>24</b>	<b>OS 029 (PN-T-628/10-MB)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>09.02.2011.</b>	<b>752.800,00</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>MACEL-PLIN d.o.o., Zagreb</b>	<b>09.02.2013.</b>	<b>752.800,00</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	24.1.	PN-T-257/11-MB		06.04.2011.	434.500,00	30.04.2011.		06.05.2011.	434.500,00
	24.2.	PN-T-172/12-MB		12.3.2012.	318.300,00	31.05.2012.		31.05.2012.	318.300,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>25</b>	<b>PN-P-486/10/TP</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>27.5.2011.</b>	<b>951.569,80</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>EUROHERC OSIGURANJE d.d., ZAGREB</b>	<b>31.05.2013.</b>	<b>917.766,80</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	25.1.	PN-P-486/10/TP (zahtjevn. 110490)		15.06.2011.	475.784,90	01.06.2011. - 31.05.2012.		31.05.2012.	457.937,12
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	25.2.	PN-P-486/10/TP (zahtjevn. 120415)		01.06.2012.	459.828,57	01.06.2012. - 01.06.2013.		01.06.2013.	459.829,68
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>26</b>	<b>OS 031 (PN-T-281/11-LR)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>20.6.2011.</b>	<b>442.800,00</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>FASEK d.o.o., ZAGREB</b>	<b>20.6.2013.</b>	<b>442.800,00</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	26.1.	PN-T-550/11-LR		12.7.2011.	310.750,00	30 DANA		09.08.11.	310.750,00
	26.3.	PN-T-915/11-LR		1.12.2011.	132.050,00	30 DANA		18.1.2012	132.050,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>27.</b>	<b>PN-T-148/11-DT</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>22.7.2011.</b>	<b>2.741.424,00</b>	<b>22.07.2013.</b>	<b>SPECIJALNA OPREMA LUČKO d.o.o., LUČKO</b>	<b>22.07.2013.</b>	<b>1.957.023,00</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	27.1.	PN-T-701/11-DT		12.09.11.	68.119,00	31.12.11.		06.10.11.	68.119,00
	27.2.	PN-T-830/11-DT		26.09.11.	100.892,00	31.12.11.		31.12.11.	100.892,00
	27.3.	PN-T-904/11-DT		28.11.11.	56.137,00	31.12.11.		07.12.11.	56.137,00
	27.4.	PN-T-071/12-DT		03.02.12.	93.741,00	31.12.12.		10.02.12.	93.741,00
	27.5.	PN-T-161/12-DT		02.03.12.	102.068,00	31.12.12.		15.03.12.	102.068,00
	27.6.	PN-T-274/12-DT		17.04.12.	107.834,00	31.12.12.		26.04.2012.	107.834,00
	27.7.	PN-T-374/12-DT		06.06.12.	117.480,00	31.12.12.		29.06.2012.	117.480,00

	27.8.	PN-T-528/12-DT		18.07.12.	67.214,00	31.12.12.		25.07.2012.	67.214,00
	27.9.	PN-T-662/12-DT		06.09.12.	83.575,00	31.12.12.		24.10.2012.	83.575,00
	27.10.	PN-T-720/12-DT		03.10.2012.	113.826,00	31.12.12.		29.10.2012.	113.826,00
	27.11.	PN-T-823/12-DT		08.11.2012.	93.626,00	31.12.12.		30.11.2012.	93.626,00
	27.12.	PN-T-908/12-DT		07.12.2012.	64.745,00	31.12.12.		17.12.12.	64.745,00
	27.13.	PN-T-940/12-DT		13.12.12.	50.455,00	31.12.12.		20.12.12.	50.455,00
	27.14.	PN-T-1009/12-DT		21.12.12.	128.441,00	31.12.12.		23.01.2013.	128.441,00
	27.15.	PN-T-116/13-DT		04.02.2013.	69.946,00	31.12.13.		11.02.2013.	69.946,00
	27.16.	PN-T-182/13-DT		28.02.2013.	69.772,00	31.12.13.		08.03.2013.	69.772,00
	27.17.	PN-T-226/13-DT		25.03.13.	68.281,00	31.12.13.		28.03.13.	68.281,00
	27.18.	PN-T-257/13-DT		04.04.2013.	69.028,00	31.12.13.		12.04.2013.	69.028,00
	27.19.	PN-T-293/13-DT		25.04.13.	67.874,00	31.12.13.		30.04.2013.	67.874,00
	27.20.	PN-T-344/13-DT		16.05.2013.	69.959,00	31.12.13.		23.05.2013.	69.959,00
	27.21.	PN-T-356/13-DT		29.05.2013.	84.150,00	31.12.2013.		10.06.13.	84.150,00
	27.22.	PN-T-474/13-DT		11.07.13.	69.971,00	31.12.2012.		17.07.13.	69.971,00
	27.23.	PN-T-448/13-DT		11.07.13.	69.974,00	31.12.2012.		17.07.13.	69.974,00
	27.24.	PN-T-403/13-DT		11.06.13.	69.915,00	31.12.2012.		19.06.13.	69.915,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>28</b>	<b>( OS 034) PN-P-214/11-GB</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>16.8.2011.</b>	<b>3.232.570,89</b>		<b>HEP - OPSKRBA d.o.o., ZAGREB</b>	<b>16.08.2014.</b>	
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	28.1.	PN-P-214-A/11-GB		16.08.2011.	1.200.000,00	1 godina			
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>29</b>	<b>OS 033 (PN-STU-446/11-MM)</b>	<b>PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA</b>	<b>30.8.2011.</b>	<b>1.259.104,00</b>		<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, ZAGREB</b>		<b>653.233,70</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	29.1.	PN-STU-692/11-MM		31.8.2011.	314.776,00	1 GODINA		31.08.2012.	313.244,40
	29.2.	PN-STU-534/12-MM		31.07.2012.	314.776,00	1 GODINA		01.08.2013.	261.432,50

	29.3.	PN-STU-466/13-MM		31.07.2013.	314.776,00	1 GODINA		01.08.2014.	78.556,80
	<b>30</b>	<b>OS 035 (PN-TONERI/11-LR)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>30.09.2011.</b>	<b>453.946,22</b>	<b>1 godina</b>	<b>DINARID d.o.o., ZAGREB</b>	<b>30.09.2012.</b>	<b>256.668,65</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	30.1.	12 Ugovora od 21.10.-28.09.2012			191.988,19				256.668,65
	<b>31</b>	<b>OS 036 (PN-T-698/11-MB PN-P-731/11-MB)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>4.11.2011.</b>	<b>174.078,00</b>	<b>GODINA DANA</b>	<b>VULKAL d.o.o., ZAGREB</b>		<b>151.788,00</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	31.1.	PN-P-865/11-MB		09.11.2011.	29.284,00	10 DANA		14.11.2011	29.284,00
	31.2.	PN-P-893/11-MB		26.11.2011.	4.748,00	10 DANA		26.11.2011	4.748,00
	31.3.	PN-T-860/11-MB		18.11.2011.	85.286,00	10 DANA		03.12.2011.	83.964,00
	31.4.	PN-P-219/12-MB		04.04.2012.	25.976,00	10 DANA		06.04.2012.	25.976,00
	31.5.	PN-P-733/12-MB		16.10.2012.	7.816,00	10 DANA		30.10.2012.	7.816,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>32</b>	<b>PN-SVI-2011/11/TP</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>23.1.2012.</b>	<b>234.084,48</b>	<b>1 GODINA</b>	<b>ZVIBOR d.o.o., ZAGREB</b>	<b>23.1.2013.</b>	<b>220.044,09</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	32.1.	PN-SVI-2011/11/TP		02.02.2012.	234.084,48	1 GODINA		02.02.2013.	220.044,09
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>33</b>	<b>PN-STU-562/11-MB</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>27.1.2012.</b>	<b>446.574,78</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>HT-HRVATSKI TELEKOM d.d., ZAGREB</b>		<b>233.919,14</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	33.1.	PN-STU-194/12-MB		07.03.2012.	300.000,00	1 GODINA		07.03.2013.	228.567,05
		PN-SKU-215/13-MB		25.03.2013.	146.574,78	6 MJESECI			5.352,09
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>34</b>	<b>PN-T-1040/11-LR</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>23.3.2012.</b>	<b>742.050,00</b>	<b>1 GODINA</b>	<b>FASEK ENGINEERING AND TRANSPORT d.o.o., ZAGREB</b>	<b>23.04.2014.</b>	<b>600.650,00</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	34.1	PN-T-446/12-LR		27.06.2012.	387.150,00	30 DANA		09.08.2012.	387.150,00
	34.2.	PN-T-276/13-LR		10.04.2013.	213.350,00	30 DANA		06.06.2013.	213.500,00
	34.3.	PN-T-619/13-LR		03.10.2013.	141.550,00	30 DANA		02.11.2013.	

<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>35</b>	<b>PN-T-711/11-LR</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>18.4.2012.</b>	<b>299.117,20</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>ELEKTROOBJEKTI d.o.o., ZAGREB</b>		<b>76.891,60</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	35.1.	PN-T-566/12-LR		26.07.2012.	7.635,20	ODMAH			7.635,20
	35.2.	PN-T-564/12-LR		26.07.2012.	4.912,80	ODMAH			4.912,80
	35.3.	PN-T-772/12-LR		17.10.2012.	2.967,60	ODMAH			2.967,60
	35.4.	PN-T-786/12-LR		29.10.2012.	750,00	ODMAH			750,00
	35.5.	PN-T-790/12-LR		29.10.2012.	2.560,00	ODMAH			2.560,00
	35.6.	PN-T-905/12-LR		05.12.2012.	6.030,00	ODMAH			6.030,00
	35.7.	PN-T-118/13-LR		06.02.2013.	6.372,80	ODMAH			6.372,80
	35.8.	PN-T-179/13-LR		28.02.2013.	6.732,80	ODMAH			6.732,80
	35.9.	PN-T-405/13-LR		13.06.2013.	5.060,00	ODMAH			5.060,00
	35.10.	PN-T-497/13-LR		25.07.2013.	16.417,60	ODMAH			16.417,60
	35.11.	PN-T-470/13-LR		20.08.2013.	15.172,80	ODMAH			15.172,80
	35.12.	PN-T-652/13-LR		28.10.2013.	2.280,00	ODMAH			2.280,00
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>36</b>	<b>PN-T-666/11-LR</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>19.4.2012.</b>	<b>525.745,59</b>	<b>2 GODINE</b>	<b>DRAGER SAFETY d.o.o., ZAGREB</b>		<b>162.664,88</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	36.1.	PN-T-414/12-LR		5.6.2012.	12.846,85	ODMAH			12.846,85
	36.2.	PN-T-563/12-LR		26.07.2012.	13.177,41	ODMAH			13.177,41
	36.3.	PN-T-567/12-LR		26.07.2012.	13.146,02	ODMAH			13.146,02

	36.4.	PN-T-565/12-LR		26.07.2012.	6.237,14	ODMAH		6.237,14
	36.5.	PN-T-770/12-LR		17.10.2012.	1.787,02	ODMAH		1.787,02
	36.6.	PN-T-840/12-LR		19.11.2012.	2.680,53	ODMAH		2.680,53
	36.7.	PN-T-928/12-LR		07.12.2012.	15.834,01	ODMAH		15.834,01
	36.8.	PN-T-061/13-LR		24.01.2013.	6.237,14	ODMAH		6.237,14
	36.9.	PN-T-091/13-LR		30.01.2013.	11.862,84	ODMAH		11.862,84
	36.10.	PN-T-134/13-LR		06.02.2013.	15.424,72	ODMAH		15.424,72
	36.11.	PN-T-286/13-LR		16.04.2013.	1.787,02	ODMAH		1.787,02
	36.12.	PN-T-323/13-LR		24.05.2013.	2.680,53	ODMAH		2.680,53
	36.13.	PN-T-408/13-LR		13.06.2013.	13.027,47	ODMAH		13.027,47
	36.14.	PN-T-509/13-LR		25.07.2013.	14.248,08	ODMAH		14.248,08
	36.15.	PN-T-510/13-LR		25.07.2013.	6.237,14	ODMAH		6.237,14
	36.16.	PN-T-587/13-LR		20.09.2013.	23.663,94	ODMAH		23.663,94
	36.17.	PN-T-642/13-LR		14.10.2013.	1.787,02	ODMAH		1.787,02
	36.18.	PN-T-672/13-LR		05.11.2013.	2.680,53	ODMAH		
<b>Okvirni sporazum (OS)</b>	<b>37</b>	<b>(OS 042) PN-P-578/10-GB</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE</b>	<b>24.04.2012.</b>	<b>337.075,20</b>	<b>3 GODINE</b>	<b>TERMOPLIN d.d., VARAŽDIN</b>	<b>0,00</b>
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	37.1							